

N/REF : 2/07/2024 17H59 C:000053 I:00114
V/REF : AC/B96371
V/Email reçu le Mardi 02/07/2024 à 17H59

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : COPENHAGUE - CPH
1/2/3 SQUARE DE COPENHAGUE
35000 RENNES

Rennes, le 05 Aout 2024

Référence Marché : 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 3 COPENHAGUE - M. PETITPAS 06 37 06 05 24
LOGEMENT N° 007577, PORTE N°156, 15° ÉTAGE, TYPE 2
CONTACT MR THOMASSET 06 84 78 95 47
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SOUS MEUBLE EVIER
Donneur d'ordre : M. C GREGOIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE DÉJÀ RÉALISÉ DANS CE LOGEMENT / LOGEMENT TRES DÉGRADÉ
CONTRÔLE AVEC TESTEUR D'HUMIDITÉ
CONSTAT: HUMIDITÉ DANS TOUS LES MURS AUTOURS DE LA SALLE DE BAIN
HUMIDITÉ REMONTE ASSEZ HAUT DANS LES MURS
CONTRÔLE DANS LA CUISINE:
CONSTAT: ÉVACUATION DE L'ÉVIER COMPLETEMENT BOUCHÉE
PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA BONDE FUITE IMPORTANTE SOUS ÉVIER DES LE
FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE A LAVER
CONTRÔLE DANS LA SALLE DE BAIN
CONSTATS: EAU STAGNANTE AU SOL DERRIERE LES WC, ROBINETTERIE DOUCHE
DESCELLÉE DU MUR, BONDE DE DOUCHE TOURNANT DANS LE VIDE
TEST SUR RÉSEAU ALIMENTATION AVEC MANOMETRE
CONSTAT: PERTE DE PRESSION IMMÉDIATE SUR RÉSEAU EFS
NETTOYAGE CHANTIER
PRÉCONISATION: PRÉVOIR LA RÉFECTION COMPLETE DE LA DOUCHE, LE DÉBOUCHAGE
DES ÉVACUATIONS CUISINE, REMPLACEMENT DU SYSTEME DE VIDAGE DOUBLE BAC
ÉVIER, REMPLACEMENT DE LA ROBINETTERIE, PASSAGE EN APPARENT DU RÉSEAU
ECS ET EFS.

INTERVENTION DU 30/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
OUVERTURE SOUS BAC A DOUCHE (ACCORD MR GREGOIRE)

MISE EN PLACE DE COLORANT
PASSAGE CAMERA
CONSTAT : AUCUNE TRACE DE COLORANT
REMARQUE : VU AVEC MR GREGOIRE, PAS DE RÉFECTION DES JOINTS A FAIRE CAR LA PROBLÉMATIQUE N'EST PAS LA
NOUVELLE RECHERCHE DE FUITE SUR RÉSEAUX EAU FROIDE ET EAU CHAUDE
CONTROLE : PLUS AUCUNE FUITE CONSTATÉE SUR LES RÉSEAUX
CONCLUSION : PRÉVOIR RECHERCHE DE FUITE EN TOITURE AU DESSUS DE LA SALLE DE BAIN DE MR PETITPAS
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 01/08/24 a 16H56 M. C GREGOIRE

1507: MSG REP

NR LGESTION Email envoyé le 11/07/24 a 10H13 M. C GREGOIRE

1107: SUITE A L'INTERVENTION DU 10/07, PRÉVOIR LA RÉFECTION COMPLETE DE LA DOUCHE, LE DÉBOUCHAGE DES ÉVACUATIONS CUISINE, REMPLACEMENT DU SYSTEME DE VIDAGE DOUBLE BAC ÉVIER, REMPLACEMENT DE LA ROBINETTERIE, PASSAGE EN APPARENT DU RÉSEAU ECS ET EFS. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54	156,54
1,00	PBS006-Passage Camera le 30/07	2	156,54	156,54

TOTAL H.T.	313,08
T.V.A. a 10,00%	31,30
TOTAL T.T.C.En EURO	344,38

Valeur en votre reglement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.