

N/REF : 30/07/2024 16H20 C:000053 I:02629
V/REF : AC/B98166
V/Email reçu le Mardi 30/07/2024 a 16H20

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. EGT
IMMEUBLE : EGLANTIER - EGT
2, RUE DU GRAND VERGER
.
35740 PACE

Rennes, le 07 Aout 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 2 VERGER - MLLE BLONDEAU 06 18 15 75 61
LOGEMENT N° 111845, PORTE N°C01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 5
MOTIF : FUIITE SUR UN COUDE DE REGLAGE
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR
CONSTAT : FUIITE SUR ROBINET THERMOSTATIQUE HS
COUPURE D'EAU
RESSERAGE DU RACCORD LAITON
DEPOSE TETE THERMOSTATIQUE DEFECTUEUSE
FOURNITURE ET POSE D'UNE TETE THERMOSTATIQUE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHEITE
REMARQUE : LA LOCATAIRE SOUHAITERAIT LA POSE DE CAPUCHONS BLANCS SUR LES
BOUCHONS DE RADIATEURS EN PARTIES BASSE (8 CAPUCHONS).
AUTRE REMARQUE : PREVOIR POSE D'UN CORPS THERMOSTATIQUE EQUERRE INVERSE
AVEC REDUCTION RADIATEUR
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 06/08/24 a 11H35 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS126-F.P rob.radiateur therm.doub.régl	1	48,58	48,58
	TOTAL H.T.			48,58
	T.V.A. a 10,00%			4,85
	TOTAL T.T.C.En EURO			53,43

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.