

N/REF : 24/07/2024 11H08 C:000053 I:02476
V/REF : AC/B97784
V/Email reçu le Mercredi 24/07/2024 à 11H08

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BAI
IMMEUBLE : BEL AIR -BAI
2-12, SQ FERNAND JACQ
1-3, RUE LEON MURY
35200 RENNES

Rennes, le 07 Aout 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie

LOCALISATION : ALLEE 10 JACQ - LOGEMENT VACANT CLEF A ALLER CHERCHER CHEZ AIGUILLON
276 RUE DE CHATEAUGIRON ET A RESTITUER APRES INTERVENTION
LOGEMENT N° 014618, PORTE N°03, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : - FIXER L'ÉVIER
- RÉFECTION JOINT SILICONE ÉVIER
- CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DU MÉCANISME D'ÉVACUATION DE L'ÉVIER

Donneur d'ordre : Mme R LATIMIER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 25/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REFIXATION DE L'ÉVIER
CONTROLE: BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER
RESTE JOINT SILICONE A FAIRE

INTERVENTION DU 25/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REMISE DES CLEFS
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 30/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE DE L'ÉVIER
CONSTAT : EVIER RAYÉ ET OXYDÉ, PRÉVOIR SON REMPLACEMENT
CONTROLE DE LA BAIGNOIRE
CONSTAT : PRÉSENCE DE ROUILLE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 02/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

ERREUR FOURNISSEUR ÉVIER LIVRÉ 100 ALORS QU'IL FALLAIT UN 90
NOUVELLE COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 02/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
FOURNITURE, PRÉPARATION ET POSE D'UN ÉVIER INOX 90
REPOSE ANCIEN MITIGEUR
FOURNITURE ET POSE BONDE ET SIPHON
RÉALISATION JOINT SILICONE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 05/08/24 a 16H54 Mme R LATIMIER
MG LGESTION Email envoyé le 30/07/24 a 16H34 Mme R LATIMIER
PRÉVOIR REMPLACEMENT EVIER
PRÉVOIR REMPLACEMENT BAIGNOIRE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
NR LGESTION Email envoyé le 25/07/24 a 12H08 Mme R LATIMIER
2507: SUITE A L'INTERVENTION DU 25/07 MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LES
COORDONNÉES DU LOCATAIRE, NOUS DEVONS PLANIFIER UNE INTERVENTION POUR LE
JOINT SILICONE (LE PISTOLET DU TECHNICIEN S'EST CASSÉ), DANS CETTE
ATTENTE, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS077-Reprise fixation murale évier	1	102,56	102,56
1,00	PBS078-F.P évier inox 1 m+cuve/égouttoir	4	205,12	205,12
TOTAL H.T.				307,68
T.V.A. a 10,00%				30,76
TOTAL T.T.C.En EURO				338,44

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.