

N/REF : 17/07/2024 16H04 C:000053 I:02390
V/REF : AC/B97389
V/Email reçu le Mercredi 17/07/2024 à 16H04

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CND
IMMEUBLE : CANADA -CND
1, AVENUE DU CANADA
.
35200 RENNES

Rennes, le 09 Aout 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 1 CANADA - M. SHAHOOD 06 48 66 21 38 (LOGT SINISTRÉ)
LOGEMENT N° 005851, PORTE N°33, 3° ÉTAGE, TYPE 1
—
LOGT DU DESSUS M. JUMA AHMED 07 67 49 51 17 - LOGT 5857
MOTIF : FUIITE IMPORTANTE DANS LA CUISINE
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU LOGEMENT 33
CONSTAT : PLAFOND MOUILLÉ ET COFFRE MOUILLÉ DANS LE LOGEMENT
CONTROLE DU LOGEMENT 43
CONTROLE DU RÉSEAU EF
CONSTAT : AUCUNE FUIITE CONSTATEE
CONTROLE DES ÉVACUATIONS
CONSTAT : AUCUNE FUIITE CONSTATEE
CONTROLE DU COMPTEUR
CONSTAT : LE COMPTEUR TOURNE, SUSPICION DE FUIITE DE FUIITE SUR LA CHASSE
D'EAU ET SUR LE JOINT MOUSSE.
REMARQUE : DE L'EAU EST ACCUMULÉE DANS LA TOILE DE VERRE AU PLAFOND DU
LOGEMENT 33, PEUT-ETRE UN PROBLEME D'INFILTRATION D'EAU PAR LA BAVETTE.
SUSPICION D'INFILTRATIONS D'EAU DE PLUIE
PRÉCONISATION : FAIRE INTERVENIR UNE ENTREPRISE D'ÉTANCHÉITÉ ET
D'ISOLATION
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 01/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LOGEMENT 5857
COUPURE D'EAU

DÉPOSE RÉSERVOIR
DÉPOSE SYSTEME DE CHASSE D'EAU ET JOINT
FOURNITURE ET POSE MÉCANISME DE CHASSE D'EAU
FOURNITURE ET POSE JOINT MOUSSE
REPOSE ET FIXATION DU RÉSERVOIR
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 05/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU WC
CONSTAT : LORSQUE LES LOCATAIRES UTILISENT LES WC ET S'APPUIENT SUR LE
RÉSERVOIR, UNE FUITE SE CRÉE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 06/08/24 a 15H53 M. R. STEPHANT

PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU WC COMPLET
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

NR LCOMPTER Email envoyé le 02/08/24 a 15H07 M. R. STEPHANT

MB LCOMPTER Email envoyé le 29/07/24 a 16H35 M. R. STEPHANT

2907 : BONJOUR. SOUHAITEZ VOUS QUE L'ON REALISE LES PRECONISATIONS OU
DEVONS NOUS CLOTURER L'INTERVENTION.
DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR.

MG LGESTION Email envoyé le 18/07/24 a 12H58 M. R. STEPHANT

PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE LA CHASSE D'EAU ET DU JOINT MOUSSE DANS LE
LOGEMENT 43
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54	156,54
1,00	PBS060-Rempl.Mécan.chasse eau a 2 débits	2	80,97	80,97
TOTAL H.T.				237,51
T.V.A. a 10,00%				23,75
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>261,26</u>

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.