

N/REF : 12/08/2024 9H51 C:000053 I:80143
V/REF : AC/B98857
V/Email reçu le Lundi 12/08/2024 a 9H51

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. MZI
IMMEUBLE : LES MEZIERES -MZI
28,30 RUE D'IROISE
.
35830 BETTON

Rennes, le 09 Septembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 30 IROISE - MLLE LECLEROT CORINNE 06 52 20 16 47
LOGEMENT N° 101306, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 4
LOGEMENT DU DESSUS MME CHOQUET 06 51 08 35 18
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE PLAFOND
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FUITE IMPORTANTE AU PLAFOND DE LA CUISINE LOGT 11
FUITE SE PROPAGEANT DANS LES APRTIES COMMUNES AU 1ER ET RDC
CONTRÔLE COMPTEUR LOGT 21
CONSTAT : COMPTEUR TOURNE EN CONTINU
FUITE IMPORTANTE SUR RÉSEAU ECS ET EFS
PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT DES 2 RÉSEAUX
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTIONS DES 19 ET 20/08
MISE EN PLACE VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
PERCEMENT DES MURS ET POSE DES COLLIERS
FACONNAGE DES NOUVEAUX RESEAUX EAU FROIDE ET EAU CHAUDE SANITAIRES
RACCORDEMENT DES NOUVEAUX RESEAUX AU COMPTEUR ET AUX DIFFERENTS
ELEMENTS SANITAIRES (EVIER, LAVABO, WC ET BAIGNOIRE)
REMISE EN EAU
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
CONTROLE - BON FONTIONNEMENT
REBOUCHAGE DES ESPACES ANNULAIRES
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : LC LCOMPTER Email envoyé le 22/08/24 a 15H49 M. E ROCHE

NR LGESTION Email envoyé le 12/08/24 a 11H50 Mme a CASAERT

1208: SUITE A L'INTERVENTION DU 12/08, PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT SUR RÉSEAUX ECS ET EFS, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54	156,54
1,00	PBS011-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	2	259,10	259,10
75,00	PBS013-Rpl.Alim.rob./lav./rec./baign./Ml	2	38,86	2914,50
TOTAL H.T.				3330,14
T.V.A. a 10,00%				333,01
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>3663,15</u>

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

