

N/REF : 13/08/2024 11H18 C:000053 I:02601
V/REF : AC/B98968
V/Email reçu le Mardi 13/08/2024 a 11H18

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. VIQ
IMMEUBLE : VIL.QUADRIFIDES -VIQ
2-6, CLOS DES QUADRIFIDES
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le

09 Septembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 2 QUADRIFIDES - MME BOINALI 07 69 29 45 83
LOGEMENT N° 100074, PORTE N°213, 1° ÉTAGE, TYPE 3
LOGEMENTS DU 2EME ETAGE :
- MR LOUKAKOU PATRICK 06 03 75 68 92
PORTE N° 221
- MR DIAGANA TIJANI 06 03 75 77 11
PORTE 222

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
INFILTRATION DANS LE SEJOUR + CHAMBRE

Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 16/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE LOGEMENT 213
CONSTAT: FUIET EN GOUTTE A GOUTTE AY PLAFOND DE LA CHAMBRE
CONTRÔLE LOGEMENT 222
CONTRÔLE AU MANOMETRE SUR RÉSEAU
CONSTAT: PERTE DE PRESSION
PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT DU COMPTEUR JUSQU'A L'ARRIVÉE PRINCIPALE DU LOGEMENT
NETTOYAGE CHANTIER
REMARQUE LOGT 22: MÉCANISME WC HS, ROBINET ARRET WC A REMPLACER, MEUBLE SOUS ÉVIER HS
REMARQUE: FUITE PROVENANT DU LOGEMENT 221 QUI S'ÉCOULE DANS GT GAZ
PRÉVOIR RECHERCHE DE FUITE DANS CE LOGEMENT

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 16/08/24 a 11H19 M. E ROCHE

1608: SUITE A L'INTERVENTION DU 16/08, LOGEMENT 222 PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT ENTRE COMPTEUR ET ARRIVÉE PRINCIPALE LOGEMENT, PRÉVOIR ÉGALEMENT REMPLACEMENT ROBINET WC, MÉCANISME WC, MEUBLE SOUS ÉVIER,

PRÉVOIR ÉGALEMENT UNE RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT 221. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54	156,54
	TOTAL H.T.			156,54
	T.V.A. a 10,00%			15,65
	TOTAL T.T.C.En EURO			172,19

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.