

N/REF : 11/07/2024 9H13 C:000053 I:02482
V/REF : AC/B96935
V/Email reçu le Jeudi 11/07/2024 a 9H13

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CCS
IMMEUBLE : CAMILLE ST SAENS-CCS
6-18, RUE J LE ROND D'ALEMBERT
35000 RENNES

Rennes, le 09 Septembre 2024

Référence Marché : 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 18 ALEMBERT - LOGEMENT VACANT
STATIONNEMENT N° 019724, PORTE N°33, SOUS-SOL, BOX SOUS-TERRAIN
MOTIF : RECHERCHE FUITE EF BOX 33 (IL EST OUVERT)
Donneur d'ordre : Mme R LATIMIER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/07
RÉCUPÉRATION DES ACCES EN AGENCE
REMARQUE : INFORMATION DONNÉE, LE BOX 33 EST OUVERT
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
TENTATIVE DE CONTROLE DU BOX 33 : BOX FERMÉ
CONTROLE DES COMPTEURS
CONSTAT : AUCUN COMPTEUR NE TOURNE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 01/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
OUVERTURE DU BOX 33
CONSTAT: GOUTTE A GOUTTE AU NIVEAU DES ALIMENTATIONS EFS
CONTRÔLE DE LA GAINTE TECHNIQUE DU RDC
CONSTAT: FUITE SUR VANNE N°85
PRÉVOIR SON REMPLACEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 02/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FERMETURE DU COMPTEUR 85
DÉPOSE DE LA VANNE FUYARDE
FOURNITURE ET POSE VANNE
FOURNITURE ET POSE JOINTS
REMISE EN EAU

CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 02/08/24 a 16H31 Mme R LATIMIER
MG LGESTION Email envoyé le 24/07/24 a 16H21 Mme R LATIMIER
POURRIEZ VOUS NOUS DONNER ACCES AU BOX 33 AFIN DE POURSUIVRE LA
RECHERCHE DE FUITE ?
JE VOUS REMERCIE PAR AVANCE PAR VOTRE RETOUR

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	102,56	102,56
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	2	102,56	102,56
1,00	PBS020-Rempl.vanne coup.a bois.sph.EF-EC	3	44,26	44,26
TOTAL H.T.				249,38
T.V.A. a 10,00%				24,93
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>274,31</u>

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

