

N/REF : 17/07/2024 17H14 C:000053 I:02507
V/REF : AC/B97400
V/Email reçu le Mercredi 17/07/2024 a 17H14

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. MEZ
IMMEUBLE : METZ - MEZ
13, BD DE METZ
.
35700 RENNES

Rennes, le 09 Septembre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie

LOCALISATION : ALLEE 13 METZ - MR CAMARA 06 20 16 80 03

LOGEMENT N° 001323, PORTE N°1323, 1° ÉTAGE, TYPE 1

MOTIF : LAVABO DECROCHÉ DU MUR ET A ARRACHÉ UNE PARTIE DU PLÂTRE
- INSTALLER UNE COLONNE SOUS L'EVIER (SI TROP LOURD)
- REFIXER LE LAVABO
- REFAIRE LA PARTIE AU DESSUS DU LAVABO

Donneur d'ordre : Mme R LATIMIER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

DÉPOSE DU LAVABO

LAVABO HS A REMPLACER PAR LE LAVABO SUR COLONNE

RACCORDS ECS ET EFS BOUCHONNÉS

PRÉVOIR RÉFECTION MUR DERRIERE LE LAVABO

AUTRE CONSTAT: PRÉVOIR REMPLACEMENT SIPHON ET VIDAGE DOUBLE CUVE ÉVIER

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 27/08

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

REPRISE DU MUR DERRIERE LE LAVABO

FOURNITURE ET POSE LAVABO

RACCORDEMENT ALIMENTATIONS ET ÉVACUATION

FOURNITURE ET POSE SIPHON LAVABO

REMISE EN EAU DU LAVABI

CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ

FOURNITURE ET POSE VIDAGE DOUBLE CUVE ÉVIER AVEC TROP PLEIN

CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 28/08/24 a 12H49 Mme A JUDAIS

MG LGESTION Email envoyé le 05/08/24 a 15H08 Mme R LATIMIER

NR LGESTION Email envoyé le 29/07/24 a 11H48 Mme R LATIMIER

2907: SUITE A L'INTERVENTION DU 26/07, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU LAVABO QUI EST HS AVEC RÉFECTION DU MUR , PRÉVOIR ÉGALEMENT REMPLACEMENT SIPHON ET VIDAGE DOUBLE BAC ÉVIER, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS010-Bouchon.s/alim.eau/gaz/chauffage	2	80,97	80,97
1,00	PBS080-F.P lavabo en porcelaine ss rob.	3	107,96	107,96
1,00	PBS092-Rempl.vidage compl.évier 2 cuves	3	76,65	76,65
TOTAL H.T.				265,58
T.V.A. a 10,00%				26,55
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>292,13</u>

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

