

N/REF : 12/07/2024 9H11 C:008328 I:12353

V/Appel du Vendredi 12/07/2024 a 9H11

ASSOCIATION LA MAISON BLANCHE

**26 RU SAINTE-ANNE
22100 QUEVERT**

IMMEUBLE : 26 SAINTE ANNE
26 RUE SAINTE-ANNE
22100 QUEVERT

Rennes, le

09 Septembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 26 ANNE - MR LOVAT JEAN 07 81 66 35 13

MOTIF : RACCROCHER LES POMPES DE RELEVAGES

Donneur d'ordre : M. J. LOVAT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/07

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DE LA FOSSE DE RELEVAGE

CONSTAT : FOSSE PROFONDE, PRÉVOIR ÉQUIPEMENTS PLUS IMPORTANTS. PRÉVOIR

POSSIBLEMENT UNE NOUVELLE CHAÎNE EN INOX

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 05/08

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

NETTOYAGE DE LA FOSSE

ÉQUIPEMENT DU TECHNICIEN

DESCENTE DANS LA FOSSE

FOURNITURE ET POSE DE 5 METRES DE CHAÎNE ET 2 MAILLES EN INOX

ACCROCHE DES POMPES DE RELEVAGE

CONSTAT SUR POMPE DE DROITE: BRIDE NON ÉTANCHE

CONTRÔLE EN MODE MANUEL: BON FONCTIONNEMENT

LA POMPE 2 NE FONCTIONNE PAS EN AUTOMATIQUE

NETTOYAGE CHANTIER

REMARQUE: PRÉVOIR LA MISE DE NORMES DE L'INSTALLATION DE L'ÉCHELLE POUR
DESCENDRE (ACTUELLEMENT TOTALEMENT ROUILLÉ ET PERFORÉ)

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 07/08/24 a 14H11 M. J. LOVAT

0708: SUITE A L'INTERVENTION DU 05/08, SOUHAITEZ VOUS UN DEVIS POUR LE
REMPLACEMENT DE LA POMPE N°2? DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS,
CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,65		28,65
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 22/07	1	67,23		100,84
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 05/08	2	67,23		201,69
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,48		39,48
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,48		39,48
5,00	Metre(s) de chaîne	2	9,23		46,15
2,00	Manille Inox	2	8,09		16,18
TOTAL H.T.					472,47
T.V.A. a 20,00%					94,49
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>566,96</u>

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

