

N/REF : 12/07/2024 15H33 C:000053 I:02624
V/REF : AC/B97112
V/Email reçu le Vendredi 12/07/2024 à 15H33

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ADI
IMMEUBLE : RES.AN DISKUIZ -ADI
1, ALLEE DES CHENES
1, ALLEE DES CHARMES
35740 PACE

Rennes, le 09 Septembre 2024

Référence Marché : 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 1 CHARMES - MME BASSE MR KAPLER 06 78 34 32 78
LOGEMENT N° 014054, PORTE N°4054, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FISSURE TUYAU EAU VANNE WC
DIVERS PROBLEMES LOGEMENT
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: LÉGERE FISSURE EN HAUT DE LA PIPE WC
RÉPARATION PROVISOIRE AVEC BANDE GRASSE
PRÉVOIR MODIFICATION DE LA PIPE WC
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 01/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DU WC
FOURNITURE ET POSE PIPE COUDÉE
REPOSE WC
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 02/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: FIXATION WC CASSÉE CE QUI A PROVOQUÉ UNE FISSURE SUR
L'ÉVACUATION
TENTATIVE DE CONTACTER LE GESTIONNAIRE AIGUILLON - PAS DE RÉPONSE
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ET ENLEVEMENT DU WC

DÉPOSE ET ENLEVEMENT DE LA PIPE
FOURNITURE ET POSE PACK WC
FOURNITURE ET POSE PIPE WV COUDÉE
FOURNITURE ET POSE KIT FIXATION
FOURNITURE ET POSE KIT FLEXIBLE
FOURNITURE ET POSE ROBINET D'ARRET
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 02/08/24 a 15H15 Mme M LEFEUVRE
NR LGESTION Email envoyé le 17/07/24 a 10H07 Mme M LEFEUVRE
1707: SUITE INTERVENTION DU 17/07, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE LA PIPE WC
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 17/07	1	53,98	53,98
1,00	PBS066-Rempl.coude pipe WC+réfect.joints	2	97,16	97,16
1,00	PBS068-F.P WC complet (cuv./réservoir)	3	248,30	248,30
TOTAL H.T.				399,44
T.V.A. a 10,00%				39,94
TOTAL T.T.C.En EURO				439,38

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.