

N/REF : 8/08/2024 11H16 C:000053 I:02606
V/REF : AC/B98721
V/Email reçu le Jeudi 08/08/2024 à 11H16

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CVE

IMMEUBLE : COULEE VERTE -CVE
2/4, ALLEE DU TALWEG

35590 LA CHAPELLE THOUARULT

Rennes, le

09 Septembre 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 2 TALWEG - LOGT VACANT SUR PASS CHANTIER JUSQU'AU 31/08
LOGEMENT N° 101754, PORTE N°201, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE AU NIVEAU DES PIECES D'EAU

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 14/08

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DU LOGEMENT

CONSTAT: ROBINET MACHINE A LAVER A REMPLACER, ROBINETS BAIGNOIRE ET
LAVABO A REMPLACER, FUITE SOUS BAIGNOIRE PRÉVOIR SYSTEME ÉVACUATION
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 26/08

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

DÉPOSE DE L'ANCIEN ROBINET LAVABO

POSE NOUVEAU ROBINET LAVABO

RACCORDEMENT ALIMENTATIONS EAU CHAUDE ET EAU FROIDE SANITAIRES

DÉPOSE ROBINET BAIGNOIRE

CONSTAT : LA BAIGNOIRE EST A REMPLACER

INTERVENTION REPROGRAMMÉE LE 28/08

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 28/08

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.

COUPURE EAU.

DÉPOSE ET ENLEVEMENT BAIGNOIRE.

DÉPOSE ET ENLEVEMENT ROBINETTERIE.

ADAPTATION ÉVACUATION.

FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT BAIGNOIRE + VIDAGE.

FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT ROBINETTERIE.
FOURNITURE ET POSE FLEXIBLE DE DOUCHE
RÉALISATION D'UN JOINT SILICONE PÉRIPHÉRIQUE.
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
SCELLEMENT PIEDS BAIGNOIRE AU CIMENT PROMPT.
FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE.
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 28/08/24 a 11H44 Mme M LEFEUVRE

NR LGESTION Email envoyé le 14/08/24 a 17H10 Mme M LEFEUVRE

1408: SUITE A L'INTERVENTION DU 14/08, PRÉVOIR REMPLACEMENT DES
ROBINETS MACHINE A LAVER , BAIGNOIRE ET LAVABO, ET REMPLACEMENT
SYSTEME ÉVACUATION BAIGNOIRE, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS,
CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 14/08	1	53,98	53,98
1,00	PBS017-Rempl.Rob.mitigeuse s/lavabo	2	111,19	111,19
1,00	PBS024-Rempl. robinet de machine a laver	2	44,26	44,26
1,00	PBS018-Rempl.rob.mitigeuse s/baignoire	3	125,23	125,23
1,00	PBS028-Rempl.douchette/pom.douche(accès)	3	42,10	42,10
1,00	PBS039-Rempl.Tablier baign.bois façade	3	102,56	102,56
1,00	PBS045-F.P baign.acr L1,40-1,70m ss rob.	3	302,28	302,28

TOTAL H.T.	781,60
T.V.A. a 10,00%	78,16
TOTAL T.T.C.En EURO	859,76

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.