

N/REF : 29/08/2024 18H06 C:008466 I:12990

COREVA

V/Email reçu le Jeudi 29/08/2024 a 18H06

**45 BD DE LA TOUR D'AUVERGNE
35400 SAINT MALO**

IMMEUBLE : 43 AUVERGNE
43 BD DE LA TOUR D'AUVERGNE
35400 ST MALO

Rennes, le 13 Septembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 43 AUVERGNE - DO : CAMILLE LEVEQUE 06.62.76.90.21

MOTIF : APPARTEMENT 3400 : FUITE SUR ROBINET DU WC
APPARTEMENT 3403 : FUITE WC JOINT DE PIPE ?
APPARTEMENT 3406 : MANQUE DE PRESSION SUR ROBINET MACHINE A LAVER
CUISINE
APPARTEMENT 3417 : FUITE SUR WC JOINT DE PIPE ?

Donneur d'ordre : Mme C LEVEQUE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 02/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
- CONTROLE DU LOGEMENT 3400
CONSTAT : FUITE SUR ROBINET WC
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DU ROBINET WC
DÉPOSE DU JOINT DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN JOINT
REPOSE DU ROBINET WC
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
- CONTROLE DU LOGEMENT 3403
CONTROLE DES WC
CONSTAT : RÉSERVOIR WC MAL SERRÉ
RESSERRAGE DU RÉSERVOIR WC
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
- TENTATIVE DE CONTROLE DU LOGEMENT 3406 : LOCATAIRE ABSENT
- CONTROLE DU LOGEMENT 3417 :
CONTROLE DU WC
CONSTAT : FUITE SUR JOINT DE PIPE
COUPURE D'EAU

DÉPOSE DU WC
DÉPOSE COLERETTE ET JOINT DE PIPE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UNE COLERETTE
FOURNITURE ET POSE D'UN JOINT DE PIPE
REPOSE WC
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 03/09/24 a 11H55 Mme C LEVEQUE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
4,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 02/09	1	67,23		268,92
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,48		39,48
2,00	Joint(s) fibre 12/17	1	0,21		0,42
1,00	Joint(s) pipe WC	1	7,10		7,10
1,00	Joint(s) + Bague BJWC3 (wc)	1	8,59		8,59
1,00	Tube(s) de gebatout 2 (500G)	1	11,25		11,25

TOTAL H.T.	335,76
T.V.A. a 20,00%	67,15
TOTAL T.T.C.En EURO	402,91

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.