

N/REF : 29/08/2024 13H19 C:002403 I:11369

V/Email reçu le Jeudi 29/08/2024 a 13H19

SELON DEVIS N° 4080070

EFFICIENCE GTH

**1 RUE LOUIS BRAILLE - BP 20511
CAP COURROUZE - HALL A
35005 RENNES CEDEX**

IMMEUBLE : 18 PALESTINE
18 BIS RUE DE LA PALESTINE
35000 RENNES

Rennes, le 13 Septembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 18 PALESTINE - SYNDIC 02.99.53.55.62
RÉSIDENCE CARRÉ PALESTINE
A2-22 MR MME MARTIN 06 77 76 40 57 / 06 81 87 22 28
A2-12 MR LE CALVEZ, GÉRÉ PAR BLOT 02 99 79 33 34
LOCATAIRES ACTUELS DE MR LE CALVEZ :
MR SANE 06 95 57 82 03 / 06 15 15 13 48

A2-31 MME SORIN 06 26 92 01 58
A2-02 MR BRUNET, GÉRÉ PAR BLOT 02 99 79 33 34

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4080070 du 29/08/2024 d un montant de
309.05 € TTC

Donneur d'ordre : Mme A HERVE

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

RAPPORT DU 04/09/24 :
PRISE DE RDV POUR LES ACCES.
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
FOURNITURE ET POSE TRAPPE DE VISITE DANS LE PLACARD CHAUFFE EAU POUR
ACCES COFFRE TECHNIQUE MITOYEN.
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ RÉSEAU POUR LOCALISATION FUITE.
CONSTAT ABSCENCE D'HUMIDITÉ SUR PARTIE APPARENTE COLONNE.
CONSTAT HUMIDITÉ AU SOL AU NIVEAU DE LA TRAVERSÉE DE DALLE COLONNE.
CONCLUSION : LE PROBLEME D'ÉTANCHÉITÉ EST LOCALISÉ AU NIVEAU DU PASSAGE
EN DALLE DE LA COLONNE EU PVC ENTRE LE A2-31 ET LE A2-22.
PRECONISATION : REMPLACEMENT SECTION COLONNE EU ENTRE LE 3EME ET LE 2EME
DEVIS A SUIVRE.

OBSERVATIONS : TC LCOMPTER Email envoyé le 05/09/24 a 09H35 Mme M CADORET

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	280,96	280,96
	TOTAL H.T.		280,96
	T.V.A. a 10,00%		28,09
	TOTAL T.T.C.En EURO		309,05

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.