

N/REF : 28/08/2024 14H07 C:000053 I:02500
V/REF : AC/B99628
V/Email reçu le Mercredi 28/08/2024 à 14H07

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. GSO
IMMEUBLE : GRISONS - GSO
2, SQUARE DES GRISONS
.
35200 RENNES

Rennes, le 24 Septembre 2024

Référence Marché : 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 2 GRISONS - MR ROSTAM 07 49 07 94 85
LOGEMENT N° 018569, PORTE N°7162, 10° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : DFP CUVETTE ET RESERVOIR WC

—
PRISE DE REFERENCE ET MISE EN COMMANDE :
DFP BAIGNOIRE (SANS ROBINETTERIE)

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE WC
FOURNITURE ET POSE WC COMPLET
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATIONS
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
PRISE DE RÉFÉRENCE ET COMMANDE BAIGNOIRE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION A REPLANIFIÉE LE 09/09 POUR LE REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE

INTERVENTION DU 09/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
CONTROLE DE LA BAIGNOIRE
CONSTAT : LA BAIGNOIRE EST SCELLÉE PAR DES PLOTS DE BÉTON ET DE LA COLLE PU. BAIGNOIRE PRISE DANS LA FAIENCE. LES CUIVRES SONT ÉGALEMENT PRIS DANS LE MITIGEUR
DÉPOSE DU MITIGEUR
DÉPOSE DE LA BAIGNOIRE

REPRISE DES CUIVRES POUR MITIGEUR
FOURNITURE ET POSE D'UNE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UNE VIDANGE
FOURNITURE ET POSE D'UN MITIGEUR
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
FOURNITURE ET POSE D'UN TABLIER DE BAIGNOIRE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 10/09/24 a 09H36 M. R TALLEUX
MG LCOMPTER Email envoyé le 05/09/24 a 16H45 M. R TALLEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS068-F.P WC complet (cuv./réservoir)	1	248,30	248,30
1,00	PBS018-Rempl.rob.mitigeuse s/baignoire	2	125,23	125,23
1,00	PBS045-F.P baign.acr L1,40-1,70m ss rob.	2	302,28	302,28
TOTAL H.T.				675,81
T.V.A. a 10,00%				67,58
TOTAL T.T.C.En EURO				743,39

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.