

N/REF : 27/08/2024 16H23 C:000053 I:02340
V/REF : AC/B99633
V/Email reçu le Mardi 27/08/2024 a 16H23

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DNT
IMMEUBLE : RES.DONATONI -DNT
4, RUE DES GENETS
.
35170 BRUZ

Rennes, le 24 Septembre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 4 GENETS - MME TRILLARD 06 15 35 31 40
LOGEMENT N° 102041, PORTE N°04, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
FILS DE MME TRILLARD 06 02 83 24 30
MOTIF : FUIITE DANS BOX
Donneur d'ordre : Mme M LEROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 29/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUIITE DANS LE LOGEMENT 4
CONSTAT : FUIITE SUR LE FLOTTEUR WC, MAIS N'EXPLIQUE PAS LA FUIITE
REEMPLACEMENT DU FLOTTEUR
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
PREVOIR POURSUITE DE LA RECHERCHE DE FUIITE DANS LE LOGEMENT 1
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 03/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE DU LOGEMENT PORTE 1
COMPTEUR TOURNE
COUPURE EAU CHAUDE AU NIVEAU DE LA CHAUDIERE
CONSTAT: COMPTEUR TOURNE TOUJOURS EN PERMANENCE
TEST DU RÉSEAU EFS - PERTE DE PRESSION IMMÉDIATE
PERVOIR PASSAGE EN APPARENT SUR RÉSEAU EFS DEPUIS LE COMPTEUR
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DES 19/09 ET 20/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE MEUBLE SOUS ÉVIER
DÉPOSE ÉVACUATION PVC ÉVIER POUR ACCES NOURRICE CUIVRE

PERCEMENT MUR POUR RÉSERVATION.
POSE COLLIERS
DÉPOSE RÉSEAU EFS
POSE PROTECTIONS MÉCANIQUES POUR PASSAGE COFFRE + MUR.
FAÇONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT RÉSEAUX EFS DEPUIS LE COMPTEURS EN
PARTIES COMMUNES JUSQU'A SOUS LA BAIGNOIRE
REMISE EN EAU.
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
CONDAMNATION RÉSEAU EN DALLE.
REBOUCHAGE ESPACE ANNULAIRE
NETTOYAGE CHANTIER.

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 20/09/24 a 15H55 Mme M LEROUX

NR LGESTION Email envoyé le 09/09/24 a 14H26 Mme M LEROUX

0909: SUITE A L'INTERVENTION DU 03/09, PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT SUR
RÉSEAU EFS DEPUIS LE COMPTEUR POUR LE LOGEMENT DE MME BOCUM, DANS
L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	102,56	102,56
1,00	PBS061-Rempl.Robinet flotteur silencieux	1	80,97	80,97
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	2	102,56	102,56
1,00	PBS011-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	3	259,10	259,10
15,00	PBS013-Rpl.Alim.rob./lav./rec./baign./Ml	3	38,86	582,90
1,00	PBS015-Rempl. réducteur de pression	3	80,97	80,97

TOTAL H.T.	1209,06
T.V.A. a 10,00%	120,90
TOTAL T.T.C.En EURO	1329,96

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.