

N/REF : 22/08/2024 16H58 C:000053 I:02549
V/REF : AC/B99372
V/Email reçu le Jeudi 22/08/2024 a 16H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. RED
IMMEUBLE : REDON - RED
1 A 7, ROUTE DE REDON
.
35500 VITRE

Rennes, le 24 Septembre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 3 REDON - MME COQUELIN 06 28 45 04 84
LOGEMENT N° 001801, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3TRES
MOTIF : REMPLACEMENT D'UN RÉSERVOIR DE WC AVEC MÉCANISME 3/6 LITRES
Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRÉVOIR REMPLACEMENT PACK WC COMPLET, PAS DE RÉSERVOIR ADAPTABLE
PRISE DE RÉFÉRENCE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 28/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ET ENLEVEMENT WC.
DÉPOSE ET ENLEVEMENT BAGUE ET JOINT PIPE WC
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT BAGUE ET JOINT PIPE WC
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT WC.
FOURNITURE ET POSE ROBINET D'ARRET WC
REMISE EN EAU
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
NETTOYAGE CHANTIER.

INTERVENTION DU 02/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REPOSITIONNEMENT DE L'ABATTANT
CONTRÔLE
LÉGERE FUITE AU NIVEAU DU ROBINET WC
COUPURE D'EAU

REPLACEMENT DU JOINT
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 09/09/24 à 15H14 Mme A GUILLO
NR LCOMPTER Email envoyé le 28/08/24 à 13H59 Mme A GUILLO
NR LGESTION Email envoyé le 26/08/24 à 12H32 Mme A GUILLO
2608: SUITE A L'INTERVENTION DU 26/08, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU PACK
WC COMPLET, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS068-F.P WC complet (cuv./réservoir)	2	248,30	248,30
TOTAL H.T.				248,30
T.V.A. a 10,00%				24,83
TOTAL T.T.C.En EURO				273,13

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

