

N/REF : 6/08/2024 16H03 C:000053 I:02546
V/REF : AC/B98584
V/Email reçu le Mardi 06/08/2024 à 16H03

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BRT
IMMEUBLE : LA BARATIERE - BRT
1 A 25, RUE DE LA BARATIERE
.
35500 VITRE

Rennes, le 24 Septembre 2024

Référence Marché : 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 13 BARATIERE - MME YAHOT 07 58 57 76 53
LOGEMENT N° 017732, PORTE N°13, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : - REMPLACEMENT MEUBLE ÉVIER PAR MEUBLE 120 / 3 PORTES
- REMPLACEMENT ÉVIER 2 CUVES 120
Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ET ENLEVEMENT DU MEUBLE ÉVIER
FOURNITURE, MONTAGE ET POSE MEUBLE SOUS ÉVIER
RACCORDEMENT ALIMENTATIONS ET ÉVACUATIONS
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
RÉALISATION JOINT SILICONE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 28/08

INTERVENTION DU 28/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ÉVIER
DÉPOSE MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN EVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN MITIGEUR (ANCIEN MITIGEUR NON ADAPTÉ AU NOUVEL ÉVIER)
FOURNITURE ET POSE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATIONS
REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : ABSENCE DE SIPHON MACHINE A LAVER, PRÉVOIR LA CRÉATION D'UN
SIPHON
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 06/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE TABLIER MEUBLE SOUS ÉVIER
MODIFICATION ÉVACUATION
MISE EN PLACE ÉVACUATION LAVE LINGE
FIXATION ROAI
CALAGE DE LA VENTOUSE CHAUDIERE MAL FIXÉE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 09/09/24 a 16H40 Mme A GUILLO
MG LGESTION Email envoyé le 04/09/24 a 10H21 Mme A GUILLO
PRÉVOIR CRÉATION SIPHON MACHINE A LAVER
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS016-Rempl.rob.mitigeuse s/évrier	1	111,19	111,19
1,00	PBS079-F.P évier in.1,20m+2 cuv/1 égout.	1	216,99	216,99
1,00	PBS084-F.P meub.ss évier compl.3 portes	1	233,19	233,19
1,00	PBS023-Création robinet de M a L	1	91,76	91,76

TOTAL H.T.	653,13
T.V.A. a 10,00%	65,31
TOTAL T.T.C.En EURO	718,44

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.