

N/REF : 28/06/2024 15H16 C:000053 I:03292
V/REF : AC/B96149
V/Email reçu le Vendredi 28/06/2024 à 15H16

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ASIA
IMMEUBLE : RES.AMASIA -ASIA
12 RUE QUEFFELEC
35170 BRUZ

Rennes, le 24 Septembre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 14 QUEFFELEC - LOCAL MÉNAGE
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
BRUIT DE GOUTTE A GOUTTE ET CONSOMMATION EAU ÉLEVÉE
Donneur d'ordre : Mme M LEROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MANQUE D'ACCES
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 17/07

INTERVENTION DU 17/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: FUITE AU NIVEAU DU GROUPE DE SÉCURITÉ COULE EN PERMANENCE
PAS DE VANNE D'ARRET TROUVÉ POUR LE LOCAL MÉNAGE
NETTOYAGE CHANTIER
PRÉCONISATION: PRÉVOIR REMPLACEMENT DU GROUPE DE SÉCURITÉ ET DU SIPHON
DU BALLON

INTERVENTION DU 23/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE EN PLACE D'UN AFFICHAGE COUPURE EAU
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 26/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
VANNE D'ARRET DU LOCAL MÉNAGE TROUVÉE DANS BÂTIMENT AU N°12 1ER ÉTAGE
PRÉVOIR NOUVELLE INTERVENTION POUR FAIRE LES TRAVAUX
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 05/08

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
SOUS SOL: FOURNITURE ET POSE D'UN COLLIER PVC DIA 100
LOCAL MÉNAGE
COUPURE D'EAU
VIDANGE DU BALLON 15 LITRES
FOURNITURE ET POSE GROUPE DE SÉCURITÉ DU BALLON
FOURNITURE ET POSE SIPHON
MODIFICATION DE LA VIDANGE PVC
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
MISE EN TENSION ÉLECTRIQUE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER
REMARQUE: WC FELÉ EN PARTIE BASSE, PRÉVOIR SON REMPLACEMENT

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 07/08/24 a 15H11 Mme M LEROUX

0708: SUITE A L'INTERVENTION DU 05/08, PRÉCONISATION DE REMPLACER LE WC FELÉ, SI VOUS SOUHAITEZ UNE INTERVENTION DE NOTRE PART, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE UN NOUVEAU BON DE COMMANDE, CORDIALEMENT

NR LGESTION Email envoyé le 17/07/24 a 15H21 Mme M LEROUX

1707: SUITE A L'INTERVENTION DU 17/07, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU GROUPE SÉCURITÉ ET DU SIPHON DU BALLON D'EAU CHAUDE DU LOCAL MÉNAGE, MERCI DE NOUS INDIQUER OU SE SITUE LA VANNE D'ARRET DU LOCAL MÉNAGE, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

NR LGESTION Email envoyé le 01/07/24 a 10H36 Mme M LEROUX

0107: POUVEZ VOUS NOUS CONFIRMER LES MOYENS D'ACCES AU LOCAL MÉNAGE AFIN DE PLANIFIER NOTRE INTERVENTION, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix

d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s)	Plombier hors BPU le 17/07	3	53,98		53,98
1,00	PBS134-F.P	1 ballon 15L-ACI/NRJ C-T 1/2	4	496,61		496,61
TOTAL H.T.						550,59
T.V.A. a 10,00%						55,05
TOTAL T.T.C.En EURO						<u>605,64</u>

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.