

N/REF : 11/06/2024 15H48 C:000053 I:02594  
V/REF : AC/B94914  
V/Email reçu le Mardi 11/06/2024 a 15H48

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**171 RUE DE VERN**  
**BP 50147**  
**35201 RENNES CEDEX 02**

V/REF.IMM. AJO  
**IMMEUBLE** : LES AJONCS - AJO  
2 a 12 RUE DES AJONCS  
.  
35750 IFFENDIC

Rennes, le 24 Septembre 2024

**Référence Marché:** 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie  
**LOCALISATION** : ALLEE 4 AJONCS - M. BAREL 06 89 78 51 62 / FRERE M.BAREL 06 89 78 51 62  
LOGEMENT N° 011274, PORTE N°1274, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2  
**MOTIF** : - POSE CUVETTE WC SURÉLEVÉ  
- POSE BARRE DE RELEVEMENT EN PVC CANNELÉE

**Donneur d'ordre** : M. E ROCHE

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**  
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/06  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
CONTROLE DES WC  
CONSTAT : UNE MODIFICATION DES ÉVACUATION EST PRÉCONISÉE AFIN QUE LE  
WC SOIT AU PLUS PRES DU MUR DANS LA NICHE. PRÉVOIR ÉGALEMENT UNE  
MODIFICATION DE L'ALIMENTATION  
AUTRE CONSTAT : PRÉVOIR UNE BARRE DE RELEVEMENT AVEC BÉQUILLE  
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 01/08  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATERIEL  
COUPURE EAU  
DÉPOSE ET ENLEVEMENT WC.  
DÉPOSE ET ENLEVEMENT PIPE WC.  
DÉPOSE ET ENLEVEMENT ROBINET ARRET WC  
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT PIPE WC.  
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT WC.  
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT ROBINET D'ARRET, AVEC FLEXIBLE 12/17 MF  
15 CM  
FOURNITURE ET POSE RÉSERVOIR WC  
FOURNITURE ET POSE ABATTANT WC  
REMISE EN EAU  
RÉALISATION D'UN JOINT DE PROPRETÉ AU NIVEAU DE LA CUVETTE

CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ.  
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.  
NETTOYAGE CHANTIER.

**OBSERVATIONS** : MB LCOMPTER Email envoyé le 01/08/24 a 11H39 M. E ROCHE  
MB LGESTION Email envoyé le 02/07/24 a 13H08 M. E ROCHE  
MG LGESTION Email envoyé le 25/06/24 a 10H39 M. E ROCHE  
PRÉVOIR MODIFICATION ALIMENTATION ET EVACUATION WC POUR POSE DU WC  
DANS LA NICHE  
PRÉVOIR POSE BARRE DE MAINTIEN AVEC BÉQUILLE  
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie  
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,  
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si  
nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de  
l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule  
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix  
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif      | N°BT | P.U. HT |        |
|----------|----------------------------------------|------|---------|--------|
| 1,00     | PBS068-F.P WC complet (cuv./réservoir) | 2    | 248,30  | 248,30 |
|          | TOTAL H.T. ....                        |      |         | 248,30 |
|          | T.V.A. a 10,00% ....                   |      |         | 24,83  |
|          | TOTAL T.T.C. ....En EURO               |      |         | 273,13 |

**Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)  
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros  
TVA acquittée sur les encaissements.

