

N/REF : 6/06/2024 17H50 C:000053 I:00230
V/REF : AC/B94550
V/Email reçu le Jeudi 06/06/2024 à 17H50

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BDU
IMMEUBLE : LG.BOUZAT DUPOUY-BDU
40a48 RUE DOYEN ALBERT BOUZAT
1-2 SQUARE AUGUSTE DUPOUY
35000 RENNES

Rennes, le 24 Septembre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 1 - MR CHAMASSI 06 26 28 33 91
LOGEMENT N° 015185, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : REMPLACEMENT BAIGNOIRE + MITIGEUR
Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE

INTERVENTION DU 25/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE FAIENCE
DÉPOSE DE LA BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE RENFORT ET STABILISATEUR BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE BAIGNOIRE
SCELLEMENT CHIMIQUE PIEDS DE BAIGNOIRE
NETTOYAGE CHENTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 03/07 POUR REFECTION MUR ET FAIENCE,
MODIFICATION ALIMENTATION ET ÉVACUATIONS ET POSE TABLIER BAIGNOIRE

INTERVENTION DU 03/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
REPARATION DU MUR
FOURNITURE ET POSE DE FAIENCE
NEETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR POSE TABLIER ET JOINT DE FAIENCE /
CARREAUX PLATRE

INTERVENTION DU 25/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RÉALISATION JOINTS DE FAIENCE
CONTROLE: BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 02/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE CARREAU PLATRE
FOURNITURE ET POSE TABLIER BAIGNOIRE
RÉALISATION JOINT PÉRIPHÉRIQUE BAIGNOIRE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 07/08/24 a 16H11 Mme AS DARIY

1807 : MSG REP POUR DÉCALER INTERVENTION (URGENCE PLANIFIÉE POUR LE TECH LE 19/07 MATIN)

MG LCOMPTER Email envoyé le 04/07/24 a 11H11 Mme AS DARIY

MG LCOMPTER Email envoyé le 27/06/24 a 11H05 Mme AS DARIY

1006: MSG REP POUR INTERVENTION

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS018-Rempl.rob.mitigeuse s/baignoire	2	125,23	125,23
1,00	PBS045-F.P baign.acr L1,40-1,70m ss rob.	2	302,28	302,28
1,00	PBS144-Raccord faience 15*15< 5 carreaux	4	178,13	178,13
1,00	PBS039-Rempl.Tablier baign.bois façade	6	102,56	102,56

TOTAL H.T.	708,20
T.V.A. a 10,00%	70,82
TOTAL T.T.C.En EURO	779,02

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.