

N/REF : 17/09/2024 11H28 C:000053 I:02648
V/REF : AC/C01158
V/Email reçu le Mardi 17/09/2024 a 11H28

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. EQR
IMMEUBLE : EQUATORIA -EQR
2, AV. JACQUELINE DE ROMILLY
.
35000 RENNES

Rennes, le 24 Septembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 2 ROMILLY - M. SOILIHI MME HAMADA 07 81 30 28 55
LOGEMENT N° 115646, PORTE N°B35, 3° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FUIITE SUR BALLON TAMPON SOUS ÉVIER CUISINE
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 18/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE BALLON SOUS ÉVIER
CONSTAT: PRÉVOIR SON REMPLACEMENT AVEC GROUPE DE SÉCURITÉ
APPEL GESTIONNAIRE: ACCORD POUR REMPLACEMENT
AUTRES CONSTATS: MITIGEUR ÉVIER A REMPLACER ET JOINT SILICONE ÉVIER A
REFAIRE (SOUS CONTRAT)
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE DU BALLON
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 19/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SÉCURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON 15 LITRES SOUS ÉVIER
POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ÉLECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE

NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 20/09/24 a 10H35 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	102,56	102,56
1,00	PBS134-F.P 1 ballon 15L-ACI/NRJ C-T 1/2	2	496,61	496,61
TOTAL H.T.				599,17
T.V.A. a 10,00%				59,91
TOTAL T.T.C.En EURO				659,08

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.