

N/REF : 11/09/2024 10H32 C:000053 I:02684
V/REF : AC/C00720
V/Email reçu le Mercredi 11/09/2024 à 10H32

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. THE
IMMEUBLE : TERRAS.D'HELIOS -THE
1/7, RUE DES GLENAN
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 24 Septembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1 GLENAN - M. MME KODJO 07 49 18 11 17
LOGEMENT N° 107585, PORTE N°22, 2° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : FUIITE SUR WC
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/09 (MATIN)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: FUIITE SUR JOINT WC
COUPURE D'EAU IMPOSSIBLE ABSENCE DE ROBINET D'ARRET
PRÉVOIR COUPURE D'EAU CIRCUIT WC
PRÉVOIR REMPLACEMENT PIPE ET JOINT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 12/09 (APRES MIDI)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FUIITE SUR PIPE WC ET FUIITE SUR VANNE D'ARRIVÉE D'EAU
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 16/09

INTERVENTION DU 16/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU DANS LE SOPUS SOL
DÉPOSE WC
MODIFICATION DE L'ALIMENTATION ET DE L'ÉVACUATION DU WC
FOURNITURE ET POSE D'UNE PIPE WC
FOURNITURE ET POSE MANCHETTE PVC
FOURNITURE ET POSE COUDE PVC 15° DIA 100
PERCEMENT SOL
FOURNITURE ET POSE FIXATION WC
POSE ET RACCORDEMENT WC

REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT ET BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER
REMARQUE: MÉCANISME CHASSE D'EAU CASSÉ

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 16/09/24 a 15H05 Mme a CASAERT
NR LGESTION Email envoyé le 12/09/24 a 14H07 Mme a CASAERT
1209: SUITE A L'INTERVENTION DU 12/09, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU JOINT
PIPE ET DE LA PIPE WC AVEC COUPURE D'EAU GÉNÉRALE DU CIRCUIT WC, DANS
L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	102,56	102,56
1,00	PBS066-Rempl.coude pipe WC+réfect.joints	2	97,16	97,16
1,00	PBS075-Reprendre fixation du wc	2	75,57	75,57
TOTAL H.T.				275,29
T.V.A. a 10,00%				27,52
TOTAL T.T.C.En EURO				302,81

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

