

N/REF : 10/09/2024 15H09 C:000053 I:00207
V/REF : AC/C00617
V/Email reçu le Mardi 10/09/2024 a 15H09

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. AMT
IMMEUBLE : L'AMETHYSTE - AMT
6, RUE DES TAMARIS
.
35131 PONT PEAN

Rennes, le 24 Septembre 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréguigny
LOCALISATION : ALLEE 6 TAMARIS - MME TOUBON 06 75 84 83 04 / 02 99 05 58 19
LOGEMENT N° 107780, PORTE N°15, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FUIITE EN GOUTTE A GOUTTE SOUS BALLON D'EAU CHAUDE
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 12/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE 200L
CONSTAT : BALLON D'EAU CHAUDE PERÇÉ
PRISE DE RÉFÉRENCES
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 23/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON 200 LITRES
POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON

NR LCOMPTER Email envoyé le 24/09/24 a 11H23 Mme A. CATALDI

MG LGESTION Email envoyé le 13/09/24 a 15H06 Mme A. CATALDI

PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE 200L
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 12/09	1	53,98		53,98
1,00	PBS136-F.P 1 ballon 200L-ACI/NRJ C type4	2	593,78		593,78
TOTAL H.T.					647,76
T.V.A. a 10,00%					64,77
TOTAL T.T.C.En EURO					712,53

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.