

N/REF : 9/09/2024 10H54 C:000053 I:02578
V/REF : AC/C00410
V/Email reçu le Lundi 09/09/2024 a 10H54

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. STM
IMMEUBLE : STELLMARIS - STM
84, RUE DE LA HULOTAIS
.
35400 ST MALO

Rennes, le 24 Septembre 2024

Référence Marché : 020018-PBS-001-Lot10 St Malo

LOCALISATION : ALLEE 84 HULOTAIS

MOTIF : POIRE POMPE DE RELEVAGE HS

LA POMPE FONCTIONNE CORRECTEMENT LORSQU'ELLE EST EN MANUEL
ENVOYER UN RAPPORT DETAILLE CAR PANNE TRES FREQUENTE

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/09

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DE LA POMPE DE RELEVAGE N°1

CONSTAT : BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE DE LA POMPE DE RELEVAGE N°2

CONSTAT : POMPE MISE EN SÉCURITÉ QUI FONCTIONNE A SEC

MISE EN MARCHÉ AUTOMATIQUE DE LA POMPE N°1 AFIN DE VIDANGER LA TOTALITÉ DE L'EAU

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 11/09 AFIN DE REPROGRAMMER LE MODULE ET PROCÉDER A UN NOUVEAU CONTROLE DES FLOTTEURS

INTERVENTION DU 10/09

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DE LA POMPE DÉFECTUEUSE

CONSTAT : PLUSIEURS FLOTTEURS SONT HS ET DONC A REMPLACER

PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE

REPROGRAMMATION DU MODULE

REMARQUE : CONSTATATION DE MANIPULATION DU MODULE PAR UNE TIERCE

PERSONNE. PRÉCONISATION D'INSTALLER UN COFFRE AFIN D'ÉVITER L'ACCES AU MODULE

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 11/09

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES RÉGLAGES
FOURNITURE ET POSE DE NOUVEAUX FLOTTEURS
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE ET RÉGLAGE DES FLOTTEURS
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 12/09/24 a 10H22 Mme T KERMARREC
MG LCOMPTER Email envoyé le 10/09/24 a 09H18 Mme T KERMARREC

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 09/09	1	53,98		80,97	
3,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 11/09	2	53,98		161,94	
3,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 11/09	3	53,98		188,93	
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT		
3,00	Flotteur eau claire	3	75,18		225,54	
TOTAL H.T.					657,38	
T.V.A. a 10,00%					65,73	
TOTAL T.T.C.En EURO					723,11	

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.