

N/REF : 29/08/2024 17H42 C:000053 I:00040
V/REF : AC/B99816
V/Email reçu le Jeudi 29/08/2024 a 17H42

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
5 SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 24 Septembre 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 35 DULLIN - MR MME BATHIZE 06 32 42 08 68
LOGEMENT N° 004086, PORTE N°4086, 1° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : RADIATEUR CHAMBRE A CHANGER
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 05/09

INTERVENTION DU 05/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
ISOLATION DU RADIATEUR
VIDANGE DU RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR
POSE DU ROBINET THERMOSTATIQUE
OUVERTURE DES ROBINETS ARRIVÉE ET DÉPART
CONSTAT: COLONNE CHAUFFAGE COLLECTIF VIDE
CONTRÔLE IMPOSSIBLE DE LA BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 09/09/24 a 13H20 Mme A. CATALDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS121-F.P	radiateur acier 1200W(+acc.)	3	207,28	207,28
TOTAL H.T.					207,28
T.V.A. a 10,00%					20,72
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>228,00</u>

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.