

N/REF : 22/08/2024 15H55 C:000053 I:80349
V/REF : AC/B99362
V/Email reçu le Jeudi 22/08/2024 à 15H55

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ANO
IMMEUBLE : ANJOU - ANO
33/35/37, BOULEVARD D'ANJOU
.
35000 RENNES

Rennes, le 24 Septembre 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 35 ANJOU
MOTIF : REPRISE D'UN TROU DANS COLONNE EU SITUÉE DANS LE LOCAL POUBELLE
LES EU S'ÉCOULENT DANS LE LOCAL

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: TROU SUR COLONNE EAUX USÉES DIA 100
PRÉVOIR POSE D'UNE SELLE AVEC BOUCHON DE VISITE DIA 100
INTERVENTION NÉCESSITANT UN AFFICHAGE COUPURE D'EAU
PRISE DE RÉFÉRENCE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 28/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
AFFICHAGE COUPURE D'EAU
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 30/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉCOUPE ET ENLEVEMENT SECTEUR COLONNE
MODIFICATION ÉVACUATION EAU MÉNAGERE PVC D110
RACCORDEMENT RÉSEAU EAUX USÉES
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

MG LCOMPTER Email envoyé le 05/09/24 a 16H10 Mme S ALI MOHAMED

NR LCOMPTER Email envoyé le 23/08/24 a 12H45 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 23/08	1	53,98		53,98
1,00	PBS105-F.P élément col.PVC+té raccord.	2	151,14		151,14
0,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 28/08	3	53,98		26,99
TOTAL H.T.					232,11
T.V.A. a 10,00%					23,21
TOTAL T.T.C.En EURO					255,32

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

