

N/REF : 19/08/2024 11H58 C:000053 I:00269
V/REF : AC/B99110
V/Email reçu le Lundi 19/08/2024 a 11H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. STK
IMMEUBLE : STOCKHOLM -STK
2-3, SQUARE DE STOCKHOLM
.
35000 RENNES

Rennes, le 24 Septembre 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 3 STOCKHOLM - MLLE DUBAND 06 51 50 14 34
LOGEMENT N° 007660, PORTE N°42, 4° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : VANNE D'ARRET D'EAU FROIDE BLOQUÉ DANS LE LOGEMENT
Donneur d'ordre : M. C GREGOIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: VANNE AVANT COMPTEUR ECS HS
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT AVEC AFFICHAGE COUPURE D'EAU PAR CONTRAT
PRISE DE RÉFÉRENCE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 20/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
AFFICHAGE COUPURE D'EAU

INTERVENTION DU 23/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE ECS PAR ENGIE
VIDANGE DES 3 IMMEUBLES
DÉGRIPAGE DE LA VANNE AVANT COMPTEUR
GRAISSAGE DE L'OPERCULE
REMPLACEMENT DE LA VANNE AVANT COMPTEUR 20/27
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER
PRÉCOISATION: PRÉVOIR LA POSE D'UNE BUTÉE DE PORTE POUR ÉVITER QUE LA
PORTE NE TAPE DANS LES CANALISATIONS ET COMPTEURS

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 24/09/24 a 11H31 M. C GREGOIRE

MG LGESTION Email envoyé le 09/09/24 a 10H34 M. C GREGOIRE

NR LGESTION Email envoyé le 28/08/24 a 11H07 M. C GREGOIRE

2808: SUITE A L'INTERVENTION DU 27/08, PRÉVOIR REMPLACEMENT VANNE ECS AVANT COMPTEUR, INTERVENTION A PLANIFIER CONJOINTEMENT AVEC ENTREPRISE SOUS CONTRAT DU RÉSEAU ECS, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 27/08	1	53,98	53,98
1,00	PBS020-Rempl.vanne coup.a bois.sph.EF-EC	2	44,26	44,26
0,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 20/09	50	53,98	26,99
TOTAL H.T.				125,23
T.V.A. a 10,00%				12,52
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>137,75</u>

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

