

N/REF : 19/08/2024 11H52 C:000053 I:02601
V/REF : AC/B99107
V/Email reçu le Lundi 19/08/2024 a 11H52

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. VIQ
IMMEUBLE : VIL.QUADRIFIDES -VIQ
2-6, CLOS DES QUADRIFIDES
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le 25 Septembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 2 QUADRIFIDES - MR LOUKAKOU 06 03 75 68 92
LOGEMENT N° 100075, PORTE N°221, 2° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
COUPURE VANNE ECS SOUS LA CHAUDIERE
MISE EN PLACE DU MANOMETRE SUR RÉSEAU EFS
AUCUNE PERTE DE PRESSION
CONTRÔLE RÉSEAU ECS
CONSTAT: PERTE DE PRESSION
PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT SUR RÉSEAU ECS DEPUIS LA CHAUDIERE VERS
L'ÉVIER, LAVABO ET BAIGNOIRE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 09/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU.
PERCEMENT MUR POUR RÉSERVATION.
POSE COLLIERS X35
DÉPOSE RÉSEAU ECS
POSE PROTECTIONS MÉCANIQUES POUR PASSAGE COFFRE + MUR.
FAÇONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT RÉSEAUX ECS DEPUIS LA CHAUDIERE JUSQU'AU
DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS SANITAIRES
REMISE EN EAU.
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
CONDAMNATION RÉSEAU EN DALLE.

REBOUCHAGE ESPACE ANNULAIRE
NETTOYAGE CHANTIER.

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 09/09/24 a 16H08 M. E ROCHE

NR LGESTION Email envoyé le 23/08/24 a 15H18 M. E ROCHE

2308: SUITE A L'INTERVENTION DU 23/08, PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT SUR RÉSEAU ECS DEPUIS LA CHAUDIERE VERS L'ÉVIER, LAVABO ET BAIGNOIRE, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.23/08	1	102,56		102,56
1,00	AMI001-+value interv.prés.amiante (ss4)	1	97,16		97,16
1,00	PBS011-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	2	259,10		259,10
28,00	PBS013-Rpl.Alim.rob./lav./rec./baign./Ml	2	38,86		1088,08
TOTAL H.T.					1546,90
T.V.A. a 10,00%					154,69
TOTAL T.T.C.En EURO					1701,59

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

