

N/REF : 8/08/2024 10H26 C:000053 I:00114
V/REF : AC/B98711
V/Email reçu le Jeudi 08/08/2024 à 10H26

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : COPENHAGUE - CPH
1/2/3 SQUARE DE COPENHAGUE
.
35000 RENNES

Rennes, le 25 Septembre 2024

Référence Marché : 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 3 COPENHAGUE - M. IBRAHIM 07 84 77 57 84 / 07 83 22 05 94
LOGEMENT N° 007579, PORTE N°154, 15° ÉTAGE, TYPE 1
MOTIF : FUIITE WC - PRÉSENCE D'URINE AU NIVEAU DU SIEGE DU WC
Donneur d'ordre : M. C GREGOIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU WC
WC FELÉ EN PARTIE BASSE
PRÉVOIR REMPLACEMENT DU WC
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 02/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
ABSENCE DU LOCATAIRE MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 03/09

INTERVENTION DU 03/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DU WC DÉFECTUEUX
DÉPOSE DU JOINT ET DE LA BAGUE
FOURNITURE ET POSE D'UN WC COMPLET
FOURNITURE ET POSE D'UN JOINT
FOURNITURE ET POSE D'UNE BAGUE
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATIONS
REMISE EN EAU
CONSTAT : FUIITE AU NIVEAU DE LA CHASSE D'EAU QUI VA ETRE A REMPLACER
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 06/09

INTERVENTION DU 06/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: MÉCANISME CHASSE D'EAU DESSERÉ
COUPURE D'EAU
DÉPOSE RÉSERVOIR
RESSERAGE DU MÉCANISME
FOURNITURE ET POSE JOINT MOUSSE CHASSE D'EAU
REPOSE RÉSERVOIR
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 09/09/24 a 16H21 M. C GREGOIRE
MG LCOMPTER Email envoyé le 04/09/24 a 16H36 M. C GREGOIRE
NR LGESTION Email envoyé le 19/08/24 a 12H46 M. C GREGOIRE
1908: SUITE A L'INTERVENTION DU 19/08, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU PACK
WC COMPLET, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 19/08	1	53,98		53,98
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 02/09	2	53,98		53,98
1,00	PBS068-F.P WC complet (cuv./réservoir)	3	248,30		248,30

TOTAL H.T.	356,26
T.V.A. a 10,00%	35,62
TOTAL T.T.C.En EURO	391,88

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.