

N/REF : 2/08/2024 14H49 C:000053 I:02682
V/REF : AC/B98394
V/Email reçu le Vendredi 02/08/2024 à 14H49

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ROS
IMMEUBLE : RES.LA ROSAIS -ROS
1 A 8, RUE DU LION D OR
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 25 Septembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 4 OR - MME COURTEL 06 17 51 46 59
LOGEMENT N° 019326, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : REMPLACEMENT RADIATEUR CHAMBRE
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 14/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE RADIATEUR
DÉPOSE RADIATEUR
CONSTAT: RACCORDS RADIATEUR NE SONT PAS LES BONS
NOUVELLE COMMANDE
RADIATEUR LAISSÉ CHEZ LA LOCATAIRE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 21/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
SUITE INTERVENTION ENTREPRISE SOUS CONTRAT, RÉSEAU CHAUFFAGE REMIS
FERMETURE CIRCUIT CHAUFFAGE
VIDANGE RADIATEUR
LOCATAIRE A DE L'EAU CHAUDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 29/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU
VIDANGE RADIATEUR
DÉPOSE RADIATEUR DE LA CHAMBRE
MODIFICATION ALIMENTATION
FOURNITURE ET POSE DE FIXATIONS
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE KIT ALIMENTATION BI TUBE
RACCORDEMENT RÉSEAU CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
PURGE RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DÉCHETTERIE

INTERVENTION DU 05/09 SAV
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE RADIATEUR
CONSTAT : ÉCROU LIBRE MAL SERRÉ
RESSERRAGE ÉCROU LIBRE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 12/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: MICRO FUITE AU NIVEAU DU RACCORD CONSOLE
SERRAGE DU RACCORD
REMISE EN ROUTE CHAUFFAGE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
ATTENTE DE 10 MINUTES POUR CONTRÔLE
PLUS DE FUITE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 16/09/24 a 16H01 Mme a CASAERT
MG LCOMPTER Email envoyé le 05/09/24 a 20H43 Mme a CASAERT
NR LCOMPTER Email envoyé le 16/08/24 a 10H54 Mme a CASAERT
1208: MSG REP POUR DÉCALER RDV
MG LCOMPTER Email envoyé le 06/08/24 a 14H23 Mme a CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 06/08	1	53,98	53,98
1,00	PBS120-F.P radiateur acier 1050W(+acc.)	3	180,29	180,29
TOTAL H.T.				234,27
T.V.A. a 10,00%				23,42
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>257,69</u>

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.