

N/REF : 26/07/2024 15H22 C:000053 I:02675
V/REF : AC/B97985
V/Email reçu le Vendredi 26/07/2024 a 15H22

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. VCP
IMMEUBLE : VILLA CIPRIANO -VCP
RUE ABBE PIERRE
.
35760 ST GREGOIRE

Rennes, le 25 Septembre 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 4 PIERRE - LOGEMENT SUR PASS
LOGEMENT N° 104710, PORTE N°32, 3° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : REMPLACEMENT MEUBLE SOUS EVIER + EVIER OPOUR PLAQUE DOMINO +
PLAQUE VITRO
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE REFERENCES ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER
REMARQUE: LE MITIGEUR ÉVIER EST A REMPLACER

INTERVENTION DU 03/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
DÉPOSE EVIER POUR PLAQUE DOMINO ET PLAQUE VITRO
DÉPOSE MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE EVIER AVEC PLAQUE DOMINO ET PLAQUE VITRO
FOURNITURE ET POSE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE DES PLAQUES
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/09/24 a 11H59 Mme a CASAERT

NR LGESTION Email envoyé le 05/08/24 a 16H08 Mme a CASAERT

0508: SUITE A LA PRISE DE RÉFÉRENCE, CONSTAT QUE LE MITIGEUR ÉVIER
EST AUSSI A REMPLACER, DANS L'ATTENTE DE VOTRE ACCORD, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS016-Rempl.rob.mitigeuse s/évrier	1	111,19	111,19
1,00	PBS079-F.P évier Cuisinette Inox	1	216,99	216,99
1,00	PBS084-F.P meub.ss évier pour Cuisinette	1	233,19	233,19
TOTAL H.T.				561,37
T.V.A. a 10,00%				56,13
TOTAL T.T.C.En EURO				617,50

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

