

N/REF : 4/07/2024 16H23 C:000053 I:01339
V/REF : AC/B96521
V/Email reçu le Jeudi 04/07/2024 a 16H23

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. PRS

IMMEUBLE : RES.LA PEROUSE -PRS
28/30/32, RUE NOEL BLAYAU
RESIDENCE LA PEROUSE
35000 RENNES

Rennes, le 25 Septembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 30 BLAYAU - M. MEYNIEU 06 47 22 02 22
LOGEMENT N° 020468, PORTE N°0468, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : FUITE SUR RADIATEUR SALLE DE BAIN

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 04/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONSTAT: FUITE SUR RADIATEUR SALLE DE BAIN
COUPURE D'EAU CHAUFFAGE
MISE EN SECURITE DU RADIATEUR
REMISE EN ROUTE DE LA CHAUDIERE
PRISE DE REFERENCE ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 29/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
ERREUR DE COMMANDE
REMISE EN COMMANDE DU RADIATEUR
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 11/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE DU RADIATEUR
DEPOSE RADIATEUR
MODIFICATION DE L'ARRIVEE DU RESEAU CHAUFFAGE
FOURNITURE ET POSE DE NOUVELLES FIXATIONS
FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR DANS LA SALLE DE BAIN
RACCORDEMENT AU RESEAU CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR

RÉGLAGE PRESSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT DE TOUS LES RADIATEURS
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ DE TOUS LES RADIATEURS
NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DÉCHETTERIE

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 11/09/24 a 15H08 Mme M LEFEUVRE
NR LGESTION Email envoyé le 05/07/24 a 09H20 Mme M LEFEUVRE
0507: SUITE A L'INTERVENTION DU 04/07, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU RADIATEUR
SALLE DE BAIN PERCÉ, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS121-F.P radiateur acier 1200W(+acc.)	3	207,28	207,28
	TOTAL H.T.			207,28
	T.V.A. a 10,00%			20,72
	TOTAL T.T.C.En EURO			228,00

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

