

N/REF : 29/05/2024 14H50 C:000053 I:02601
V/REF : AC/B94014
V/Email reçu le Mercredi 29/05/2024 à 14H50

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. VIQ
IMMEUBLE : VIL.QUADRIFIDES -VIQ
2-6, CLOS DES QUADRIFIDES
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le 25 Septembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 6 QUADRIFIDES - MR GUILLAUME 06 63 45 50 25
LOGEMENT N° 100086, PORTE N°613, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : CHANGEMENT RADIATEURS SUITE AUX FUITES
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 14/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
VIDANGE CIRCUIT DE CHAUFFAGE
DEPOSE DES 2 RADIATEURS CHAMBRES
POSE DE BOUCHONS
INTERVENTION A REPROGRAMMER CAR LES RADIATEURS NE SONT PAS ARRIVES CHEZ
LE FOURNISSEUR
PREVOIR EGALEMENT LE REMPLACEMENT DU RADIATEUR DE L'ENTREE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 06/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE CIRCUIT CHAUFFAGE
VIDANGE DU CIRCUIT CHAUFFAGE
REMARQUE: PRÉSENCE DE BOUE DANS LE CIRCUIT PRÉVOIR UN DÉSEMBOUAGE
FOURNITURE, ÉQUIPEMENT ET POSE DE 2 RADIATEURS AU NIVEAU DES CHAMBRES
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU
PURGE DES RADIATEURS
REMISE EN ROUTE DE LA CHAUDIERE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 13/08 POUR POSE RADIATEUR ENTRÉE

INTERVENTION DU 13/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE DU RADIATEUR

DÉPOSE DU RADIATEUR DE L'ENTRÉE
FOURNITURE ET POSE DU RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE DE VANNES BOUCHONNÉES
RACCORDEMENT ALIMENTATIONS
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
REMISE EN MARCHÉ DE LA CHAUDIÈRE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITÉ :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS128-F.P d'un purgeur automatique	1	80,97	80,97
1,00	PBS121-F.P radiateur acier 1200W(+acc.)	2	207,28	207,28
2,00	PBS120-F.P radiateur acier 1050W(+acc.)	50	180,29	360,58
TOTAL H.T.				648,83
T.V.A. a 10,00%				64,88
TOTAL T.T.C.En EURO				713,71

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

