

N/REF : 4/09/2024 21H40 C:000053 I:00267
V/REF : AC/C00197
V/Email reçu le Mercredi 04/09/2024 à 21H40

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. FGR
IMMEUBLE : HF FORGERI -FGR
SQUARE DE SETIF
.
35000 RENNES

Rennes, le 25 Septembre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 13 SETIF - MR TOURE 06 42 37 39 53
LOGEMENT N° 102013, PORTE N°, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
MOTIF : RADIATEUR SEJOUR DESOLIDARISE DU MUR -> MUR SEMBLE HUMIDE VOIR SI FUITE
Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE DU CIRCUIT CHAUFFAGE
RADIATEUR DECROCHE DU MUR
VIDANGE DU RADIATEUR ET DEPOSE DE CELUI CI
FOURNITURE ET POSE DE BOUCHONS
MUR TRES HUMIDE - IMPOSSIBILITE DE REFIXER LE RADIATEUR EN L'ETAT
REMISE EN EAU DU CIRCUIT CHAUFFAGE
DETERMINER L'ORIGINE DE L'HUMIDITE DANS LE MUR ET ATTENDRE SECHAGE POUR
REPOSER LE RADIATEUR
NETTOYAGE CHANTIER
REMARQUE: PREVOIR LE REMPLACEMENT DU VIDAGE SIMPLE CUVE AVEC TROP PLEIN

INTERVENTION DU 12/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU LOGEMENT DE MR TOURE
CONSTAT : HUMIDITE DANS QUASIMENT TOUTES LES PARTIES BASSES DES MURS DE
L'APPARTEMENT, DANS QUASIMENT TOUTES LES PIECES. AUCUNES FUITE APPARENTE
DEPOSE DU TABLIER DE BAIGNOIRE
CONSTAT : DE L'EAU STAGNE EN DESSOUS MAIS PAS DE FUITE VISIBLE
TEST RESEAU AVEC LE MANOMETRE
CONSTAT : BAISSSE DE PRESSION IMMEDIATE. FUITE EN DALLE DANS LA PARTIE DU
RESEAU QUI EST DANS LE LOGEMENT
REMARQUE : PAS DE POSSIBILITE D'ISOLER L'ECS AU NIVEAU DE LA CHAUDIERE
AUTRE REMARQUE : LE PLACO PLATRE EST COMPLETEMENT IMBIBE ET MOU A

CERTAINS ENDROITS
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 13/09/24 a 16H19 Mme A GUILLO

PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT DU RÉSEAU EAU CHAUDE ET EAU FROIDE DANS TOUT LE LOGEMENT
PRÉVOIR PRÉALABLEMENT LA POSE D'UN DÉSUMIDIFICATEUR AFIN D'ASSÉCHER LES MURS SINON LES COLLIERS POUR LA POSE DES NOUVEAUX RÉSEAUX NE TIENDRONT PAS
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

NR LGESTION Email envoyé le 09/09/24 a 10H51 Mme A GUILLO

0909: SUITE A L'INTERVENTION DU 05/09, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU VIDAGE SIMPLE CUVE AVEC TROP PLEIN, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieresconvenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54	156,54
	TOTAL H.T.			156,54
	T.V.A. a 10,00%			15,65
	TOTAL T.T.C.En EURO			172,19

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.