

N/REF : 21/08/2024 15H57 C:000053 I:80067
V/REF : AC/B99280
V/Email reçu le Mercredi 21/08/2024 à 15H57

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. GRO
IMMEUBLE : RES. GUENROC - GRO
RUE DE LA FONTAINE
RESIDENCE GUENROC
35360 MEDREAC

Rennes, le 25 Septembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 3 FONTAINE - MME ROUSSEAU 06 33 46 91 81
LOGEMENT N° 011882, PORTE N°312, 1° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : FOURNITURE ET POSE D'UN BALLON 150L
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 22/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE REFERENCES ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 29/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
VIDANGE DU BALLON D'EAU CHAUDE
DÉPOSE DU BALLON D'EAU CHAUDE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN BALLON D'EAU CHAUDE 150L
FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
- CONTROLE DU MÉCANISME WC
CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DU MÉCANISME WC
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DU MÉCANISME WC
FOURNITURE ET POSE D'UN MÉCANISME WC
REMISE EN EAU
CONSTAT : FUITE TOUJOURS PRÉSENTE, LE WC COMPLET EST A REMPLACER, IL Y
A ÉGALEMENT UN PROBLEME AU NIVEAU DU RETOUR DU WC

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 05/09/24 a 10H40 M. E ROCHE

PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU WC COMPLET ET DE LA PIPE COUDÉE LONGUE AVEC
MANCHON PVC 100MM
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS135-F.P 1 ballon 150L-ACI/NRJ C type3	1	539,80	539,80
1,00	PBS060-Rempl.Mécan.chasse eau a 2 débits	2	80,97	80,97
	TOTAL H.T.			620,77
	T.V.A. a 10,00%			62,07
	TOTAL T.T.C.En EURO			682,84

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

