

N/REF : 30/08/2024 16H13 C:000053 I:13000
V/REF : AC/B99880
V/Email reçu le Vendredi 30/08/2024 a 16H13

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

IMMEUBLE : 5 CORIOSOLITES
5 RUE DES CORIOSOLITES -CALM
35760 MONTGERMONT

Rennes, le 26 Septembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 5 CORIOSOLITES - MME CLEMENT 06 18 53 31 70
LOGEMENT N° 122126, PORTE N°B201, 2° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 25/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT B201
CONTROLE DES ELEMENTS SANITAIRES
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
CONTROLE DES ELEMENTS CHAUFFAGE AU MANOMETRE
CONSTAT : RIEN A SIGNALER, PAS DE PERTE DE PRESSION
CONTROLE DU COMPTEUR
CONSTAT : RIEN A SIGNALER LE COMPTEUR EST STABLE
LA LOCATAIRE NOUS INFORME QUE SUITE A DE GROSSES AVERSES EN AOUT, DE
L'EAU SE SERAIT INFILTRÉE DANS LES MURS
AUCUNE TRACE D'HUMIDITÉ OU D'INFILTRATION
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MB LCOMPTER Email envoyé le 26/09/24 a 11H02 Mme M LEFEUVRE

PRECONISATION DE FAIRE INTERVENIR UN ETANCHEUR AFIN DE VERIFIER L'ETAT
DE LA TOITURE/GOUDRON/CHAPEAU DE VENTILATION

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite	EF-EC-chauf.sol	1	156,54	156,54
TOTAL H.T.					156,54
T.V.A. a 10,00%					15,65
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>172,19</u>

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.