

N/REF : 28/08/2024 8H27 C:000476 I:00705

V/Appel du Mercredi 28/08/2024 a 8H27

RESIDENCE DE LA RABLAIS
EPHAD
1, PLACE SALVADOR ALLENDE
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

IMMEUBLE : RES. DE LA RABLAIS
1, PLACE SALVADOR ALLENDE
EHPAD
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 27 Septembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 1 ALLENDE - MR COSTARD VALENTIN 07 61 44 12 92

MOTIF : PIPE WC CASSÉE

Donneur d'ordre : M. V COSTARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 29/08/24
CONTROLE WC BATI-SUPPORT.
CONSTAT FUITE SUR PIPE BATI-SUPPORT.
NECESSITE NOUVELLE INTERVENTION POUR DÉPOSE/REPOSE CUVETTE ET MISE EN SECURITÉ.

INTERVENITON DU 2/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONSTAT : PIPE WC DROITE CASSEE
MISE EN PLACE D'UNE BANDE D'ETANCHEITE AFIN D'EVITER LES REMONTEES D'ODEUR
REMISE EN PLACE DU WC
PRESENCE D'UNE LEGERE FUITE SUR EVACUATION
PREVOIR LE REMPLACEMENT DE LA PIPE DROITE DU WC
INTERVENTION REPROGRAMMEE LE 5/09
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 05/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE WC SUSPENDU
DÉPOSE PIPE DROITE WC
FOURNITURE ET POSE PIPE DROITE WC
COLLAGE DE L'ENSEMBLE
REPOSE DU WC SUSPENDU
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MB LCOMPTER Email envoyé le 26/09/24 a 11H05

MB LCOMPTER Email envoyé le 26/09/24 a 11H04 M. Q TOURNEUX(planning)

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,65		28,65
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 29/08	1	67,23		168,07
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 02/09	2	67,23		67,23
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 05/09	3	67,23		168,07
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,48		39,48
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,48		39,48
1,00	Metres(s) bande d'étanchéité	2	6,76		6,76
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	3	39,48		39,48
1,00	Pipe(s) WC avec sortie pvc droite DN100	3	10,99		10,99
1,00	Colle(s) pvc (fourniture de)	3	2,53		2,53
1,00	Mise en oeuvre chalumeau découpeur	3	67,56		67,56
TOTAL H.T.					638,30
T.V.A. a 10,00%					63,83
TOTAL T.T.C.En EURO					702,13

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.