

N/REF : 16/09/2024 9H26 C:000053 I:02430
V/REF : AC/C01011
V/Email reçu le Lundi 16/09/2024 a 9H26

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. AXO
IMMEUBLE : AX'HOME -AXO
1C, ALLEE DE LA CROIX NOBLET
.
35510 CESSON SEVIGNE

Rennes, le 27 Septembre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 1C NOBLET - MME MR FATHANI 06 35 67 46 15
LOGEMENT N° 114815, PORTE N°A001, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 5
MOTIF : FUIITE RADIATEURS SALLE DE BAINS, CELA PROVOQUE UNE PANNE CHAUDIERE
Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 16/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE REFERENCES ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 24/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE CIRCUIT CHAUFFAGE
VIDANGE RADIATEUR
DÉPOSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU DU CIRCUIT CHAUFFAGE
PURGE RADIATEUR
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 27/09/24 a 12H19 Mme AS DARIY
AT LCOMPTER Email envoyé le 16/09/24 a 16H25 M. M. RUULT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 16/09	1	53,98		53,98
1,00	PBS121-F.P radiateur acier 1200W(+acc.)	2	207,28		207,28
	TOTAL H.T.				261,26
	T.V.A. a 10,00%				26,12
	TOTAL T.T.C.En EURO				287,38

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.