

N/REF : 9/09/2024 14H05 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C00437
V/Email reçu le Lundi 09/09/2024 à 14H05

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
5 SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 30 Septembre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 24 JOUVET - MME MAKENGA 06 05 90 54 32
LOGEMENT N° 002872, PORTE N°22, 2° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : ABSCENCE D'EAU CHAUDE
Donneur d'ordre : Mme M LEROUX

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 12/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU BALLON
CONSTAT: DISJONCTEUR CONTACTEUR C2A USÉ
MISE HORS TENSION ÉLECTRIQUE
FOURNITURE ET POSE DISJONCTEUR 2A
REMISE SOUS TENSION ÉLECTRIQUE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT

INTERVENTION DU 13/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU TABLEAU ÉLECTRIQUE
CONTRÔLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT: THERMOSTAT DÉARMÉ
RÉARMEMENT THERMOSTAT
PRÉVOIR REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE HORIZONTAL
APPEL A LA GESTIONNAIRE - ACCORD POUR REMPLACEMENT
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 27/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
VIDANGE DU BALLON D'EAU CHAUDE
DÉPOSE BALLON D'EAU CHAUDE DÉFECTUEUX

PERCEMENT PLAFOND
FOURNITURE ET POSE DE FIXATIONS
FOURNITURE ET POSE D'UN BALLON D'EAU CHAUDE 200L
REPRISE CUIVRE AVEC BRASURES
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DÉCHETTERIE

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 30/09/24 a 16H52 Mme M LEROUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 12/09	1	53,98		80,97	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 13/09	2	53,98		53,98	
1,00	PBS136-F.P 1 ballon 200L-ACI/NRJ C type4	3	593,78		593,78	
	TOTAL H.T.				728,73	
	T.V.A. a 10,00%				72,87	
	TOTAL T.T.C.En EURO				801,60	

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

