

N/REF : 5/09/2024 11H10 C:000053 I:00099
V/REF : AC/C00218
V/Email reçu le Jeudi 05/09/2024 a 11H10

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. SXP

IMMEUBLE : LE ST EXUPERY -SXP
1-3, COURS JEAN JAURES

35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le

30 Septembre 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny

LOCALISATION : ALLEE 1 - MME ABOUDOU MR MADHUIARI 07 66 68 44 30
LOGEMENT N° 018633, PORTE N°8633, 3° ÉTAGE, TYPE 6

MOTIF : REPARATION DE FUITE SUR EVACUATION EU
FUITE SOUS BAIGNOIRE - DOMMAGES IMPORTANTS

Donneur d'ordre : M. B ZOUAD

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/09

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DE LA BAIGNOIRE

CONSTAT : FUITE SUR PAILLASSE BAIGNOIRE, FAIENCE ET JOINTS FISSURÉS

AUTRE CONSTAT : PAS DE FUITE SUR L'ARRIVÉE NI SUR L'ÉVACUATION,

CEPENDANT D'ÉVACUATION CAR CONTREPENTE SUR PVC

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 30/09/24 a 10H24 M. B ZOUAD

3009 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

NR LGESTION Email envoyé le 25/09/24 a 11H42 M. B ZOUAD

2509 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 06/09 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

MG LGESTION Email envoyé le 06/09/24 a 15H18 M. B ZOUAD

PRÉVOIR :

- RÉFECTION DES JOINTS
 - RÉHAUSSEMENT BAIGNOIRE ENTRE 1,5CM ET 2CM
 - REPRISE ÉVACUATION PVC
 - SURFACE ANCIENNE FAIENCE ET POSE D'UN PRIMAIRE D'ACCROCHE
 - POSE NOUVELLE FAIENCE (1,5M2)
 - POSE JOINTS DE PIERRE
 - POSE D'UN CLAPET ANTI RETOUR, AVANT ÉVACUATION LAVABO ET MACHINE A LAVER
- DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	53,98		53,98
	TOTAL H.T.				53,98
	T.V.A. a 10,00%				5,39
	TOTAL T.T.C.En EURO				59,37

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

