

N/REF : 6/08/2024 10H04 C:000053 I:80225
V/REF : AC/B98535
V/Email reçu le Mardi 06/08/2024 a 10H04

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. EBE
IMMEUBLE : EMILE BERNARD -EBE
1 a 19, RUE EMILE BERNARD
.
35700 RENNES

Rennes, le 30 Septembre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie

LOCALISATION : ALLEE 3 BERNARD - MME ALI M.HOUMADI 06 66 58 44 54 (LOGT SINISTRÉ)
LOGEMENT N° 012580, PORTE N°31, 3° ÉTAGE, TYPE 3

—
MME CONVENANT (LOGT D'EN DESSOUS - SINISTRÉ ÉGALEMENT)

—
MME ABED 06 12 34 34 67 - LOGT 43

MOTIF : INFILTRATION DANS LOGT 31 - LOCATAIRE ENTENDRAIT L'EAU COULÉE DANS LA
COLONNE - LOGT D'EN DESSOUS ÉGALEMENT IMPACTÉ
TOITURE CONTRÔLÉE (SUITE PRÉCO PRÉCÉDENTE INTER) => RAS

Donneur d'ordre : Mme R LATIMIER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU LOGEMENT 43
CONSTAT: JOINTS FAIENCE ET SILICONE ABIMÉS
ARROSAGE DE LA FAIENCE
PASSAGE D'EAU CONSTATÉE
PRÉVOIR LA RÉFECTION DES JOINTS DE FAIENCE DANS LOGEMENT 43
PRÉVOIR ÉGALEMENT CHANGEMENT ROBINETTERIE BAIGNOIRE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 25/09/24 a 10H53 Mme AS DARIY

2509 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 09/08 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

MG LGESTION Email envoyé le 09/09/24 a 11H30 Mme R LATIMIER

NR LGESTION Email envoyé le 09/08/24 a 15H51 Mme AS DARIY

0908: SUITE A L'INTERVENTION DU 09/08, PRÉVOIR LA RÉFECTION DES JOINTS FAIENCE ET SILICONE DE LA BAIGNOIRE, PRÉVOIR ÉGALEMENT LE REMPLACEMENT DE LA ROBINETTERIE BAIGNOIRE, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

0608: MSG REP MME ABED POUR RDV 08/08 16H

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	2	102,56	102,56
	TOTAL H.T.			102,56
	T.V.A. a 10,00%			10,25
	TOTAL T.T.C.En EURO			112,81

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

