

N/REF : 3/04/2024 13H44 C:000053 I:02665  
V/REF : AC/B90722  
V/Email reçu le Mercredi 03/04/2024 à 13H44

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**171 RUE DE VERN**  
**BP 50147**  
**35201 RENNES CEDEX 02**

V/REF.IMM. CPO  
**IMMEUBLE** : LA SAUDRAIS -CPO  
1 A 5, RUE LOUISE MICHEL  
35590 ST GILLES

Rennes, le 02 Octobre 2024

**Référence Marché:** 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean  
**LOCALISATION** : ALLEE 3 MICHEL - M MME ROGAVA 07 53 25 37 38  
LOGEMENT N° 020006, PORTE N°0006, 1° ÉTAGE  
**MOTIF** : PRÉSENCE D'EAU SUR LE SOL DE LA CUISINE  
EAU QUI REMONTERAIT DU SOL  
**Donneur d'ordre** : Mme M LEFEUVRE

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**  
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/04  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
CONTROLE DES RÉSEAUX  
CONSTAT : FUITE EN DALLE SUR RESEAU EAU FROIDE ET INCOHÉRENCES SUR LES  
DÉPARTS APRES NOURRICE  
NETTOYAGE CHANTIER  
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR RECHERCHE DE FUITE APPROFONDIE

INTERVENTION DU 23/04  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
LOGEMENT DU 1ER ÉTAGE  
CONTRÔLE DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE  
RIEN A SIGNALER  
CONTRÔLE DU CIRCUIT ALIMENTATION EFS  
RIEN A SIGNALER  
PASSAGE CAMÉRA DANS LES CANALISATIONS  
RIEN A SIGNALER  
CONTRÔLE TAUX D'HUMIDITÉ  
RIEN A SIGNALER  
CONTRÔLE LOGEMENT RDC  
CONTRÔLE TAUX D'HUMIDITÉ  
PLACO HUMIDE SUR COFFRE GAINÉ TECHNIQUE CUISINE  
PAS DE TRACE DE COLORANT NI DE FUITE CONSTATÉE  
NETTOYAGE CHANTIER

**OBSERVATIONS** : ANNULE ET REMPLACE LA FACTURE 4050267

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif      | N°BT | P.U. HT |        |
|--------------------------|----------------------------------------|------|---------|--------|
| 1,00                     | MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 05/04 | 1    | 53,98   | 53,98  |
| 1,00                     | PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol | 2    | 156,54  | 156,54 |
| TOTAL H.T. ....          |                                        |      |         | 210,52 |
| T.V.A. a 10,00% ....     |                                        |      |         | 21,05  |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                        |      |         | 231,57 |

**Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.