

N/REF : 5/09/2024 11H11 C:006617 I:11369

V/Email reçu le Jeudi 05/09/2024 a 11H11

SELON DEVIS N° 4090015

LEFEUVRE IMMOBILIER

**CAP COURROUZE/HALL A
1 RUE LOUIS BRAILLE
35000 RENNES**

IMMEUBLE : 18 PALESTINE
18 BIS RUE DE LA PALESTINE
35000 RENNES

Rennes, le 04 Octobre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 18 PALESTINE - SYNDIC 02.99.53.55.62
RÉSIDENCE CARRÉ PALESTINE
A2-22 MR MME MARTIN 06 77 76 40 57 / 06 81 87 22 28
A2-12 MR LE CALVEZ, GÉRÉ PAR BLOT 02 99 79 33 34
LOCATAIRES ACTUELS DE MR LE CALVEZ :
MR SANE 06 95 57 82 03 / 06 15 15 13 48

A2-31 MME SORIN 06 26 92 01 58
A2-02 MR BRUNET, GÉRÉ PAR BLOT 02 99 79 33 34
MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4090015 du 05/09/2024 d un montant de
2390.42 € TTC

Donneur d'ordre : Mme A HERVE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 01/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
DÉPOSE/REPOSE TOTAL CLOISON FOND WC A2-22 SANS FINITION.
BURINAGE DALLE POUR DÉGAGEMENT SECTION COLONNE PVC.
DÉPOSE WC
DÉPOSE ET ENLEVEMENT SECTION COLONNE.
FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE SECTION COLONNE PVC 110.
FOURNITURE ET POSE JOINT DE PIPE WC
REPOSE DU WC
RACCORDEMENT
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
REBOUCHAGE ESPACE ANNULAIRE COLONNE.
NETTOYAGE CHANTIER.

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 02/10/24 a 12H27 Mme A HERVE

TC TT Email envoyé le 05/09/24 a 09H55 Mme A HERVE

PROPOSITION DEVIS SANS EMBELISSEMENT CLOISON (BANDES, PEINTURE, TAPISSERIE) CLOISON PLACO DU A2-22 APRES NOTRE INTERVENTION.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	P.U. HT
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence		2173,11
			2173,11
		TOTAL H.T.	2173,11
		T.V.A. a 10,00%	217,31
		TOTAL T.T.C.En EURO	2390,42

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.