

N/REF : 30/07/2024 14H55 C:000053 I:11802  
V/REF : AC/B97812  
V/Appel du Mardi 30/07/2024 a 14H55

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**171 RUE DE VERN**  
**BP 50147**  
**35201 RENNES CEDEX 02**

**IMMEUBLE :** NEOVIA -NEOV  
5 RUE DES TUSSEAUX  
35510 CESSON SEVIGNE

Rennes, le 09 Octobre 2024

**Référence Marché:** 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie  
**LOCALISATION :** ALLEE 5 TUSSEAUX - MME MOULA 06 88 97 41 49 (LOGT SINISTRÉ)  
LOGEMENT N° 123847, PORTE N°D104, 1° ÉTAGE, TYPE 2  
LOGT DU DESSUS PORTE 204 - MME MOREAU 07 68 41 83 48  
**MOTIF :** FUITE EN GOUTTE A GOUTTE  
**Donneur d'ordre :** Mme AS DARIY

**NATURE DE L'INTERVENTION :**  
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 31/07  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
RECHERCHE DE FUITE  
CONTROLE DU RÉSEAU EAU FROIDE  
CONSTAT : SUSPICION DE MICRO FUITE SUR LE RÉSEAU  
NETTOYAGE CHANTIER  
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR RECHERCHE DE FUITE APPROFONDIE

INTERVENTION DU 08/08  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
CONTRÔLE LOGEMENT MME MOREAU  
CONTRÔLE AU MANOMETRE SUR RÉSEAU ECS  
PERTE FAIBLE DE 0,2 BARS  
CONTRÔLE PRESSION AU LAVABO  
PERTE DE PRESSION DE 0,1 BARS  
CONTRÔLE PRESSION DOUCHE  
PAS DE PERTE DE PRESSION  
REPÉRAGE DES TUYAUX SUR NOURRICE  
FUITE AU CHAUDE SUR RÉSEAU LAVABO  
PRÉVOIR REMPLACEMENT DU PER DANS GAINÉ EXISTANTE JUSQU'AU LAVABO POUR  
L'EAU CHAUDE SANITAIRE  
PRÉVOIR CONTRÔLE SUR EFS  
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 13/08  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
RECHERCHE DE FUITE APPRONFONDIE SUR RÉSEAU EFS  
PERTE DE PRESSION SUR CIRCUIT DOUCHE  
PERTE DE PRESSION SUR CIRCUIT LAVABO  
PERTE DE PRESSION SUR CIRCUIT ÉVIER  
PRÉVOIR REMPLACEMENT DU PER DANS GAINÉ EXISTANTE ENTRE COMPTEUR ET  
VANNE SOUS ÉVIER

INTERVENTION DU 17/09  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
COUPURE ECS  
FOURNITURE ET POSE PER DE LA NOURRICE ECS AU LAVABO  
COUPURE EFS  
FOURNITURE ET POSE PER DU COMPTEUR A LA NOURRICE  
FOURNITURE ET POSE VANNE INTERMÉDIAIRE  
REMISE EN EAU  
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT  
TEST AU COLORANT DANS ÉVACUATION  
PASSAGE CAMÉRA SOUS RECEVEUR  
LÉGERE FUITE SUR LA BONDE DE DOUCHE  
RÉFECTION JOINT ÉTANCHÉITÉ BONDE DE DOUCHE  
NETTOYAGE CHANTIER

**OBSERVATIONS** : BB AB Email envoyé le 09/10/24 a 15H14 Mme AS DARIY  
BB AB Email envoyé le 07/10/24 a 15H09 Mme AS DARIY  
MB AB Email envoyé le 24/09/24 a 15H00 Mme AS DARIY  
NR LCOMPTER Email envoyé le 18/09/24 a 11H55 Mme AS DARIY  
MG LGESTION Email envoyé le 09/09/24 a 14H13 Mme AS DARIY  
NR LGESTION Email envoyé le 28/08/24 a 15H35 Mme AS DARIY RELANCE+++  
AT LGESTION Email envoyé le 21/08/24 a 10H50 Mme A JUDAIS  
NR LGESTION Email envoyé le 14/08/24 a 11H54 Mme AS DARIY  
  
1408: SUITE A L'INTERVENTION DU 13/08, PRÉVOIR ÉGALEMENT LE REMPLACEMENT  
DU PER EFS ENTRE LE COMPTEUR ET LA VANNE SOUS ÉVIER, DANS L'ATTENTE DE  
VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT  
  
NR LCOMPTER Email envoyé le 09/08/24 a 14H15 Mme AS DARIY  
  
0908: SUITE A L'INTERVENTION DU 08/08, PRÉVOIR REMPLACEMENT PER ECS,  
NOUS RÉINTERVENONS LE 13/08 POUR TESTER LE RÉSEAU EFS.

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |         |
|--------------------------|------------------------------------------|------|---------|---------|
| 1,00                     | PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.31/07 | 2    | 102,56  | 102,56  |
| 1,00                     | PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.08/08 | 3    | 156,54  | 156,54  |
| 1,00                     | PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.13/08 | 4    | 156,54  | 156,54  |
| 1,00                     | PBS011-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.) | 5    | 259,10  | 259,10  |
| 35,00                    | PBS013-Rpl.Alim.rob./lav./rec./baign./Ml | 5    | 38,86   | 1360,10 |
| 1,00                     | PBS020-Rempl.vanne coup.a bois.sph.EF-EC | 5    | 44,26   | 44,26   |
| TOTAL H.T. ....          |                                          |      |         | 2079,10 |
| T.V.A. a 20,00% ....     |                                          |      |         | 415,82  |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                          |      |         | 2494,92 |

**Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2024**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)  
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros  
TVA acquittée sur les encaissements.