

N/REF : 17/07/2024 8H09 C:008527 I:12663

PEYRET ALBERT

V/Appel du Mercredi 17/07/2024 a 8H09

**29 RUE DE CHATILLON
35000 RENNES**

IMMEUBLE : 29 CHATILLON
29 RUE DE CHATILLON
35000 RENNES

Rennes, le 10 Octobre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 29 CHATILLON - MR PEYRET 06 33 15 06 57

MOTIF : FUITE SUR SIPHON EVIER

Donneur d'ordre : _ OCCUPANT LOGEMENT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
VÉRIFICATION DU SIPHON
CONSTAT: VIDANGE INVERSÉ EST USÉE
AUTRE CONSTAT LE SYPHON A UNE ARRIVÉE D'EAU POUR LE LAVE-VAISSELLE
PRISE DE RÉFÉRENCES ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 19/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE EAU
DÉPOSE DE LA VIDANGE HS
DÉPOSE DU SIPHON HS
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE VIDANGE
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU SIPHON
REMISE EN EAU
CONTROLE: BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE: BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : RÉGLEMENT PAR CHEQUE - 184.92€ - BANQUE POSTALE - N°3760005

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 19/07	2	67,23		67,23
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,48		39,48
1,00	Siphon(s) DN40 parcours PVC blanc	2	55,61		55,61
2,00	Coude(s) PVC dn 40 - MF 45°	2	1,37		2,74
1,00	Manchon(s) PVC dn 40	2	0,59		0,59
1,00	Metre(s) de PVC dn 40	2	2,46		2,46
TOTAL H.T.					168,11
T.V.A. a 10,00%					16,81
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>184,92</u>

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.