

N/REF : 4/10/2024 14H45 C:000053 I:02684
V/REF : AC/C02590
V/Email reçu le Vendredi 04/10/2024 à 14H45

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. THE
IMMEUBLE : TERRAS.D'HELIOS -THE
1/7, RUE DES GLENAN
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 16 Octobre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 20 GLENAN - M. DAVAA MME GALSANJAMTS 07 68 55 68 08
LOGEMENT N° 107557, PORTE N°B22, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : BALLON D'EAU CHAUDE NE FONCTIONNE PLUS
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 04/10 (ASTREINTE)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
PLUSIEURS CONNEXIONS SOUS BALLON HS
MISE HORS TENSION ÉLECTRIQUE
MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DU BALLON
PRÉVOIR REMPLACEMENT BALLON 200 LITRES MURAL BLINDÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 07/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON
POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER

MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR POSE CONTACTEUR

INTERVENTION DU 08/10 (SAV)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: FUITE SOUS BALLON
RÉPARATION DE LA FUITE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 10/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE HORS TENSION
DÉPOSE ANCIEN CABLE D'ALIMENTATION QUI NE SERVAIT PLUS
MISE EN SÉCURITÉ
MISE EN MARCHÉ DU CONTACTEUR EN MARCHÉ AUTOMATIQUE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 10/10/24 a 10H38 Mme a CASAERT

NR LGESTION Email envoyé le 07/10/24 a 09H54 Mme a CASAERT

0710: SUITE INTERVENTION DU 04/10, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Intervention Plomberie <=2H00	1	304,17	304,17
1,00	PBS136-F.P 1 ballon 200L-ACI/NRJ C type4	2	601,92	601,92

TOTAL H.T.	906,09
T.V.A. a 10,00%	90,60
TOTAL T.T.C.En EURO	996,69

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.