

N/REF : 24/09/2024 15H01 C:000053 I:00114
V/REF : AC/C01618
V/Email reçu le Mardi 24/09/2024 a 15H01

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : COPENHAGUE - CPH
1/2/3 SQUARE DE COPENHAGUE
.
35000 RENNES

Rennes, le 16 Octobre 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 1-2-3 COPENHAGUE - PARTIES COMMUNES
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE EN CAVE

Donneur d'ordre : M. C GREGOIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 01/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE VISUEL DES RÉSEAUX ECS EN GAINÉ TECHNIQUE
CONSTAT: RÉSEAU ECS GLOBALEMENT OXYDÉ (CALCAIRE, VERT DE GRIS) SURTOUT
AU N°2
PAS DE FUITE CONSTATÉE VISUELLEMENT
SUSPICION DE FUITE SUR RÉSEAU ENTERRÉ DU DÉPART DU BÂT 3 JUSQU'AU 1 ET 2
RECHERCHE DE FUITE APPRONFONDIE A RÉALISER POUR IDENTIFIER RÉSEAU FUYARD
ATTENTION: COUPURE ECS A PRÉVOIR SUR LES 3 BÂTIMENTS POUR TEST RÉSEAUX
REMARQUE IMPORTANTE: RISQUE DE CASSE SUR LES VANNES ET/OU CUIVRE A CAUSE
DE L'OXYDATION IMPORTANTE

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 07/10/24 a 14H58 M. C GREGOIRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBS007-Recherche fuite	EF-EC/chauf.appa.	1	103,96
				103,96
		TOTAL H.T.		103,96
		T.V.A. a 10,00%		10,39
		TOTAL T.T.C.En EURO		114,35

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.