

N/REF : 24/09/2024 9H57 C:000053 I:02510
V/REF : AC/C01625
V/Email reçu le Mardi 24/09/2024 a 9H57

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. MSI

IMMEUBLE : LA MOTTE BRULON -MSI
RUES ECHANGE/JC CAMORS
ALLEE CAMILLE GODET
35700 RENNES

Rennes, le 16 Octobre 2024

Référence Marché : 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie

LOCALISATION : ALLEE 13B CAMORS - M MME BELIBEN 06 30 88 56 27 / 06 76 99 95 83
LOGEMENT N° 018425, PORTE N°13B, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR CHAMBRE - GOUTTE A GOUTTE

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 26/09

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONSTAT: FUIITE SUR RADIATEUR MONOTUBE

PREVOIR REMPLACEMENT KIT TUBAGE, ROBINET THERMOSTATIQUE ET TE DE REGLAGE

PRISE DE REFERENCE

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 08/10

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

DEPOSE KIT MONOTUBE DEFECTUEUX

FOURNITURE ET POSE ROBINET THERMOSTATIQUE DEFECTUEUX

FOURNITURE ET POSE ROBINET THERMOSTATIQUE

FOURNITURE ET POSE TE DE REGLAGE AVCE CANNE EN CUIVRE

FOURNITURE ET POSE D'1,5M DE CUIVRE D12 AVEC RACCORDS

RACCORDEMENT RESEAU CHAUFFAGE

REMISE EN EAU

PURGE RADIATEUR

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ETANCHEITE

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 08/10/24 a 16H05 Mme AS DARIY

NR LGESTION Email envoyé le 27/09/24 a 11H49 Mme AS DARIY

2709: SUITE INTERVENTION DU 26/09, PRÉVOIR REMPLACEMENT TUBAGE, TE DE RÉGLAGE ET ROBINET THERMOSTATIQUE, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 26/09	1	53,98		53,98
1,00	PBS126-F.P rob.radiateur therm.doub.régl	2	49,24		49,24
1,00	PBS127-F.P té de réglage	2	41,58		41,58
2,00	PBS003-Rempl.tuyauterie acier/cuivre /Ml	2	39,39		78,78
TOTAL H.T.					223,58
T.V.A. a 10,00%					22,35
TOTAL T.T.C.En EURO					245,93

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.