

N/REF : 13/09/2024 17H31 C:000053 I:02606
V/REF : AC/C00998
V/Email reçu le Vendredi 13/09/2024 a 17H31

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CVE

IMMEUBLE : COULEE VERTE -CVE
2/4, ALLEE DU TALWEG

35590 LA CHAPELLE THOUARULT

Rennes, le

16 Octobre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 2 TALWEG - M. AUGRE MME LABATTEUX 06 79 65 15 73
LOGEMENT N° 101754, PORTE N°201, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : ABSENCE ROBINET ARRIVÉE GAZ DANS LE LOGEMENT
GRDF NE PEUT PAS METTRE EN FONCTION LE GAZ

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 16/09

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONSTAT: ROBINET ROAI INSTALLÉ PAR LES LOCATAIRES ET INSTALLÉ DANS LES
REGLES DE L'ART AVEC FLEXIBLE A VIE

GRDF PASSERA DEMAIN

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ A LA POMPE A ÉPREUVE AU COMPTEUR

CONSTAT: BONNE ÉTANCHÉITÉ

NETTOYAGE CHANTIER

PRÉCONISATION: PRÉVOIR REMPLACEMENT RADIATEUR COULOIR

INTERVENTION DU 07/10

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE

VIDANGE RADIATEUR

DÉPOSE RADIATEUR

FOURNITURE ET POSE NOUVELLE FIXATIONS

MODIFICATION TUYAUTERIE DÉPART

FOURNITURE, ÉQUIPEMENT ET POSE RADIATEUR

FOURNITURE ET POSE ROBINET RADIATEUR

RACCORDEMENT DÉPART RETOUR CHAUFFAGE

REMISE EN EAU RÉSEAU CHAUFFAGE

PURGE

CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT

NETTOYAGE CHANTIER

NR LCOMPTER Email envoyé le 07/10/24 a 14H24 Mme S ALI MOHAMED

NR LCOMPTER Email envoyé le 16/09/24 a 16H26 Mme S ALI MOHAMED

1609: SUITE INTERVENTION DU 16/09, PRÉVOIR REMPLACEMENT RADIATEUR
COULOIR, MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR UNE NOUVELLE COMMANDE SI VOUS
SOUHAITEZ NOTRE INTERVENTION, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 16/09	1	53,98		53,98
1,00	PBS120-F.P radiateur acier 1050W(+acc.)	2	182,76		182,76
	TOTAL H.T.				236,74
	T.V.A. a 10,00%				23,67
	TOTAL T.T.C.En EURO				260,41

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.