

N/REF : 10/09/2024 16H51 C:000053 I:02411
V/REF : AC/C00658
V/Email reçu le Mardi 10/09/2024 a 16H51

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ETG
IMMEUBLE : LES ETANGS -ETG
1 A 7, RUE DES ETANGS
.
35330 VAL D'ANAST

Rennes, le 16 Octobre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 7 ETANGS - MR AUBAUT 06 23 71 48 89
LOGEMENT N° 014491, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
CONTACT 06 23 71 48 89
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : M. R STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONSTAT: WC FUYARD A REMPLACER
PRISE DE REFERENCE ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 23/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL.
COUPURE D'EAU
DEPOSE ET ENLEVEMENT WC.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT WC.
REMISE EN EAU
CONTRÔLE ETANCHÉITÉ.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
NETTOYAGE CHANTIER.
REMARQUE: LÉGERE FUITE SUR ROBINET WC PRÉVOIR SON REMPLACEMENT, PRÉVOIR
REMPLACEMENT DU PRESSE ÉTOUPE 20/27

INTERVENTION DU 03/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE VANNE
FOURNITURE ET POSE VANNE D'ARRET
REMISE EN EAU

CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 03/10/24 a 15H12 M. R STEPHANT
NR LCOMPTER Email envoyé le 24/09/24 a 11H18 M. R STEPHANT
2409: SUITE INTERVENTION DU 23/09, PRÉVOIR REMPLACEMENT ROBINET WC ET FLEXIBLE, PRÉVOIR REMPLACEMENT PRESSE ÉTOUPE 20/27, SI VOUS SOUHAITEZ UNE INTERVENTION MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR UNE NOUVELLE COMMANDE.
NR LGESTION Email envoyé le 16/09/24 a 10H29 M. R STEPHANT
1609: SUITE A L'INTERVENTION DU 13/09, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU WC COMPLET, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 13/09	1	53,98		53,98
1,00	PBS068-F.P WC complet (cuv./réservoir)	2	248,30		248,30
1,00	PBS074-Robinet d'arret WC	3	48,58		48,58
1,00	PBS020-Rempl.vanne coup.a bois.sph.EF-EC	4	44,87		44,87
TOTAL H.T.					395,73
T.V.A. a 10,00%					39,57
TOTAL T.T.C.En EURO					435,30

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.